

MEMORIA DE LAS REALIZACIONES ALCANZADAS POR EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN DE 2016

1.- Desarrollo y ejecución del Plan.

Mediante acuerdo del Pleno, de fecha 4 de febrero de 2016, fueron aprobadas las bases así como la convocatoria de los Planes Provinciales para 2016 y 2017, que fueron publicadas en el B.O.P. n.º 23 de fecha 5 de febrero de 2016 y posteriormente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones cuyo extracto se publicó en el B.O.P. n.º 28 de 12 de febrero de 2016, abriéndose un plazo para que los beneficiarios presentaran las solicitudes hasta el 26 de febrero de 2016.

En base a las solicitudes recibidas, se elabora el Plan Provincial de Cooperación de 2016 y del 2017 que se aprueban inicialmente en sesión de Pleno de 7 de abril de 2016, previa fiscalización por la intervención de la Entidad que emitió el informe n.º 208/2016, publicándose el acuerdo inicial en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 66 de fecha 8 de abril de 2016 quedando aprobado definitivamente con 250 obras, una vez resueltas las alegaciones, en sesión de Pleno de 5 de mayo de 2016, con el presupuesto que se cita:

- Total : 10.824.316,84 €
- Aportación DPH : 8.869.686,49 €
- Ayuntamientos : 1.954.630,35 €

Aprobado el Plan se notificó individualmente a los Ayuntamientos la inclusión de las actuaciones incluidas junto con las normas de gestión del Plan Provincial de 2016.

Asimismo la aprobación definitiva se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 85 de fecha 6 de mayo de 2016.

A lo largo del año 2016, y en virtud de lo previsto en la base decimotercera reguladora del Plan, se han aprobado por acuerdos de Pleno, cambios de destino solicitados por los ayuntamientos indicando los motivos por los que se considera necesario el cambio de actuación sin que, en ningún momento, los mencionados cambios hayan supuesto una mayor aportación económica de la Diputación para el municipio de la inicialmente prevista en el Plan.

Con posterioridad a la notificación los ayuntamientos procedieron a remitir a esta Diputación los correspondientes proyectos técnicos que contenían la obra o suministro a ejecutar. Los mencionados documentos se supervisaron por los Servicios Técnicos de la Diputación señalando, en su caso, los defectos que adolecían. Una vez corregidos e informados favorablemente se procedió a la delegación para la contratación y ejecución de la actuación al ayuntamiento beneficiario

La mayoría de las actuaciones fueron ejecutadas por contratista, aunque excepcionalmente también hubo algún Ayuntamiento que acordó la ejecución de alguna obra por el sistema de administración haciendo uso de la posibilidad prevista en el art. 24 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La fecha límite para la contratación de las obras o acordar su ejecución por administración, prevista en las bases que regulan el Plan, era el 30 de noviembre de 2016, no obstante algunos



**Cooperación, Planes
y Asistencia Técnica**

ayuntamientos solicitaron prórroga para su contratación aceptándose las mismas mediante resolución de la Presidencia debidamente notificada a los ayuntamientos solicitantes.

En los plazos concedidos al efecto se adjudicaron todas las actuaciones a excepción de la siguiente que se anuló una vez presentada la renuncia a la misma por el Ayuntamiento, y se procedió, previa realización del expediente correspondiente, a declarar la pérdida del derecho al cobro de la misma :

N.º de obra	Ayuntamiento	Denominación	Importe
52/16-1	Barbuñales	Mejoras en las piscinas municipales	50.000,00

Resultados de la ejecución de las obras a fecha 31 de diciembre de 2016

El plazo para la ejecución de las actuaciones, según la base decimotercera del Plan finalizaba el 30 de septiembre de 2017, habiéndose concedido prórrogas a diversos ayuntamientos previa petición de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la citada base, y una vez tramitado el correspondiente expediente. No obstante, a 31 de diciembre de 2017 se encuentran ejecutadas todas las obras o suministros del Plan a excepción de la siguiente que se anuló por falta de justificación y se procedió a realizar el correspondiente expediente de reintegro del 70 % del adelanto de la aportación de la D.P.H. con la adjudicación remitida en su día:

N.º de obra	Ayuntamiento	Denominación	Importe
173/16-1	Pertusa	Pavimentación en la Calle La Bajadeta	6.000,00

2- Liquidación de la aportación de la Diputación.

Cuando los ayuntamientos presentaron el certificado de adjudicación de las actuaciones o de su ejecución por administración, se procedió al ingreso del 70 % de la aportación de la DPH en aplicación de las normas de gestión del Plan aprobadas junto con el mismo. Una vez ejecutadas y justificadas las actuaciones financiadas en el plan, y previo informe de los Servicios Técnicos, se procedió al ingreso del resto de la subvención una vez ajustado el importe con lo justificado por el ayuntamiento.

Conocidos el total de los importes que conforman el Plan Provincial de Cooperación de 2016, una vez adjudicadas y liquidadas las obras, los importes de la aportación de DPH y de los ayuntamientos son los siguientes:

- Aportación DPH : 8.495.603,73 €
- Ayuntamientos : 1.874.292,50 €
- Total : 10.369.896,23 €



**Cooperación, Planes
y Asistencia Técnica**

3.- Comparación entre los objetivos propuestos y los alcanzados.

A la vista de lo expuesto con anterioridad podemos concluir que ha habido un importante grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan ya que se ha contribuido a dotar a los municipios de diversas infraestructuras: se han dejado de ejecutar 2 actuaciones de un total de 251.

El porcentaje ejecutado respecto al previsto en el Plan es de 95,80 % siendo la desviación acaecida consecuencia de la no realización de las 2 obras previstas y de economías en la ejecución de las mismas debido fundamentalmente a las bajas en la contratación.

Se adjunta a esta memoria el listado en el cual aparecen todas las actuaciones individualizadas con la financiación correspondiente .

Huesca, en la fecha de la firma electrónica

El Presidente

LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS AÑO 2016

Documento firmado electrónicamente por Gracia Ferrer, Miguel (Presidente).
Fecha de la firma: 20-02-2018 13:19:44

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación CSV3NZL1EN9OMDCFJPOR en https://sede.dphuesca.es

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra				
	b) Denominación del municipio	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
		b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
1	a) ABIEGO	a) 49.890,00	a) 49.890,00	a) 49.890,00	
	b) Mejoras y acondicionamiento de la pista en Plaza del Val de Abiego	b) 39.912,00	b) 39.912,00	b) 39.912,00	
2	a) ABIZANDA	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Reparación de la conducción de abastecimiento entre Escanilla y Abizanda	b) 42.500,00	b) 42.500,00	b) 42.500,00	
3	a) ADAHUESCA	a) 49.999,96	a) 49.999,96	a) 49.999,95	
	b) Acondicionamiento y pavimentación área de aparcamiento en Avenida Santiago Foncillas de Adahuesca	b) 40.499,97	b) 40.499,97	b) 40.499,97	
4	a) AGUERO	a) 30.000,00	a) 30.000,00	a) 30.000,00	
	b) Pavimentación prolongación de la Calle San Miguel de Agüero	b) 24.600,00	b) 24.600,00	b) 24.600,00	
5	a) AGUERO	a) 20.000,00	a) 20.000,00	a) 20.000,00	
	b) Mejora de la accesibilidad del cementerio de Agüero	b) 16.400,00	b) 16.400,00	b) 16.400,00	
6	a) AINSA-SOBRARBE	a) 75.000,00	a) 73.125,00	a) 75.000,00	
	b) Modernización de instalaciones en complejo deportivo recreativo El Cinca de Ainsa. Fase I	b) 63.750,00	b) 62.156,25	b) 63.750,00	
7	a) AISA	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Reforma de las instalaciones de alumbrado público en Candanchú. I fase	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
8	a) ALBALATE DE CINCA	a) 75.000,00	a) 73.507,50	a) 75.000,00	
	b) 1ª Fase ampliación cementerio, urbanización aparcamiento y urbanización accesos	b) 60.000,00	b) 58.806,00	b) 60.000,00	
9	a) ALBALATILLO	a) 50.000,00	a) 49.610,00	a) 49.610,00	
	b) Mejora de instalación de alcantarillado y piscinas municipales	b) 42.000,00	b) 41.672,40	b) 41.672,40	
10	a) ALBELDA	a) 49.963,19	a) 47.151,62	a) 49.649,78	
	b) Adecuación pavimentación Paseo Rambla	b) 39.970,55	b) 37.721,29	b) 39.719,83	
11	a) ALBERO ALTO	a) 10.000,00	a) 10.000,00	a) 10.000,00	
	b) Pavimentación entorno de la báscula vieja en Albero Alto	b) 8.100,00	b) 8.100,00	b) 8.100,00	
12	a) ALBERO ALTO	a) 40.000,00	a) 40.000,00	a) 40.000,00	
	b) Cerramiento y acondicionamiento de edificio municipal	b) 32.400,00	b) 32.400,00	b) 32.400,00	
13	a) ALBERO BAJO	a) 49.996,90	a) 49.746,91	a) 49.996,90	
	b) Adaptación de inmueble para nuevas dependencias de la sede municipal del ayuntamiento de Albero Bajo	b) 39.997,52	b) 39.797,53	b) 39.997,52	
14	a) ALBERUELA DE TUBO	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) 1ª fase de la piscina municipal en Alberuela de Tubo	b) 41.000,00	b) 41.000,00	b) 41.000,00	
15	a) ALCALA DE GURREA	a) 50.000,00	a) 38.151,60	a) 40.953,94	
	b) Renovación del tramo de tubería y adecuación accesos al depósito de abastecimiento de agua potable	b) 40.000,00	b) 30.521,28	b) 32.763,15	
16	a) ALCALA DEL OBISPO	a) 38.920,84	a) 31.159,90	a) 33.441,20	
	b) Renovación del alumbrado público de Fañanás. T.M. Alcalá del Obispo	b) 31.525,88	b) 25.239,52	b) 27.087,37	

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES	
Núm	a) Denominación de la obra			a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)		a) Importe certificado (*)
	b) Denominación del municipio			b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.		b) Subvención D.P.H.
17	a) ALCALA DEL OBISPO	a) 11.067,98	a) 11.067,98	a) 11.067,98			
	b) Mejoras en depósito de almacenamiento de agua potable en Fañanás. T.M. Alcalá del Obispo	b) 8.965,06	b) 8.965,06	b) 8.965,06			
18	a) ALCAMPELL	a) 47.753,56	a) 38.900,06	a) 38.900,06			
	b) Reforma y remodelación de la Plaza España de Alcampell	b) 38.202,85	b) 31.120,05	b) 31.120,05			
19	a) ALCAMPELL	a) 12.246,28	a) 9.705,19	a) 9.705,19			
	b) Ejecución de una rampa de acceso para personas con diversidad funcional física, en las piscinas de Alcampell	b) 9.797,02	b) 7.764,15	b) 7.764,15			
20	a) ALCOLEA DE CINCA	a) 43.071,77	a) 36.252,11	a) 40.415,17			
	b) Reforma y sustitución de instalaciones en centro cívico de Alcolea de Cinca	b) 34.457,41	b) 29.001,68	b) 32.332,14			
21	a) ALCUBIERRE	a) 50.000,00	a) 49.900,00	a) 49.899,99			
	b) Mejoras de la urbanización de la calle La Balsa y la Plaza España Alcubierre I fase	b) 40.000,00	b) 39.920,00	b) 39.919,99			
22	a) ALERRE	a) 50.000,00	a) 45.000,00	a) 50.000,00			
	b) Ampliación y repavimentación de reparación de un tramo de la calle Alta de Alerre. Fase I	b) 42.000,00	b) 37.800,00	b) 42.000,00			
23	a) ALFANTEGA	a) 49.983,80	a) 35.814,05	a) 38.334,24			
	b) Reurbanización calle Binaced, placeta y Calle Alta III (T.M. Alfántega)	b) 41.986,39	b) 30.083,80	b) 32.200,76			
24	a) ALMUDEVAR	a) 75.000,00	a) 72.264,66	a) 64.290,42			
	b) Renovación de la red de abastecimiento de agua potable en Artasona del Llano	b) 60.000,00	b) 57.811,73	b) 51.432,34			
25	a) ALMUNIA DE SAN JUAN	a) 29.958,36	a) 28.055,86	a) 29.958,36			
	b) Obras de pavimentación y mejoras en viales -reurbanización Calle San Antonio- de la localidad	b) 23.966,69	b) 22.444,69	b) 23.966,69			
26	a) ALMUNIA DE SAN JUAN	a) 30.041,64	a) 27.738,04	a) 29.368,18			
	b) Mejora y accesibilidad en la piscina municipal	b) 24.033,31	b) 22.190,43	b) 23.494,54			
27	a) ALMUNIENTE	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00			
	b) Modificación y mejora de la urbanización del acceso a Almuniente por la calle Escuelas	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00			
28	a) ALQUEZAR	a) 24.341,82	a) 24.341,82	a) 24.341,82			
	b) Urbanización Plaza de la Iglesia en Radiquero	b) 19.473,46	b) 19.473,46	b) 19.473,46			
29	a) ALQUEZAR	a) 25.658,12	a) 25.658,12	a) 25.658,12			
	b) Consolidación de espacio público y mirador I fase	b) 20.526,50	b) 20.526,50	b) 20.526,50			
30	a) ALTORRICON	a) 75.000,00	a) 72.465,19	a) 75.000,00			
	b) Adecuación polideportivo: sustitución carpintería cerramientos exteriores; reforma aseos y vestuarios adaptación a minusválidos	b) 60.000,00	b) 57.972,15	b) 60.000,00			
31	a) ANGÜES	a) 50.000,00	a) 49.300,00	a) 50.000,00			
	b) Acondicionamiento parque municipal de Angües	b) 41.000,00	b) 40.426,00	b) 41.000,00			
32	a) ANSO	a) 49.960,14	a) 46.825,00	a) 49.847,59			
	b) Obras de reforma de edificio municipal en Ansó. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas	b) 39.968,11	b) 37.460,00	b) 39.878,07			
33	a) ANTILLON	a) 50.000,00	a) 46.067,00	a) 49.414,00			
	b) Mejora del entono de la carretera A-1217 a su paso por el núcleo urbano de Antillón	b) 40.000,00	b) 36.853,60	b) 39.531,20			

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES	
Núm	a) Denominación de la obra			a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)		a) Importe certificado (*)
	b) Denominación del municipio			b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.		b) Subvención D.P.H.
34	a)	ARAGÜES DEL PUERTO	50.000,00	50.000,00	49.999,05		
	b)	Mejora de instalación de abastecimiento en Aragüés del Puerto III fase	42.000,00	42.000,00	41.999,20		
35	a)	AREN	31.374,00	31.374,00	31.374,00		
	b)	Mejora del tramo final del colector de aguas residuales urbanas en Arén	26.667,90	26.667,90	26.667,90		
36	a)	AREN	18.626,00	18.626,00	18.626,00		
	b)	Acerado lateral del vial de entrada en Arén. Fase I	15.832,10	15.832,10	15.832,10		
37	a)	ARGAVIESO	40.000,07	39.930,00	40.000,07		
	b)	Edificio para centro socio-cultural fase XI-B en Argavieso	32.000,06	31.944,00	32.000,06		
38	a)	ARGUIS	50.000,00	48.998,95	50.000,00		
	b)	Cuatro actuaciones de mejora urbana en el ensanche sureste de Arguis y en la Calle Fenal. Municipio de Arguis	40.000,00	39.199,16	40.000,00		
39	a)	AYERBE	75.000,00	74.999,94	74.999,94		
	b)	Reurbanización de la calle San Miguel Fase I y reposición y mejora de pavimento en varias calles de Ayerbe	60.000,00	59.999,95	59.999,95		
40	a)	AZANUY-ALINS	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	b)	Edificio Ayuntamiento de Azanuy-Alins: finalización de planta baja y planta sótano 1 (archivo)	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
41	a)	AZARA	50.000,00	49.500,00	50.000,00		
	b)	Edificio multiusos en Azara. I fase	40.500,00	40.095,00	40.500,00		
42	a)	AZLOR	49.999,92	44.769,98	48.847,28		
	b)	1ª Fase "Proyecto de urbanización del entorno de la pista polideportiva en Azlor	40.499,94	36.263,69	39.566,30		
43	a)	BAELLS	5.828,99	5.828,99	5.828,99		
	b)	Elementos expositivos y de interpretación de la historia y el paisaje de Baells en la Torre del Castillo-Palacio Desvalls Marqueses de Alfarrás	4.896,35	4.896,35	4.896,35		
44	a)	BAELLS	43.913,96	43.913,17	43.705,94		
	b)	Rehabilitación y acondicionamiento de la Torre del Castillo-Palacio Desvalls Marqueses de Alfarras - Fase III	36.887,73	36.887,07	36.712,99		
45	a)	BAILO	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	b)	Obras de abastecimiento, saneamiento y pavimentación parcial de calles en el núcleo urbano de Bailo	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
46	a)	BALDELLOU	12.077,01	12.077,01	12.077,01		
	b)	Adquisición máquina barredora	10.144,69	10.144,69	10.144,69		
47	a)	BALDELLOU	37.922,99	37.922,99	37.922,99		
	b)	Acondicionamiento de local social y espacio exterior	31.855,31	31.855,31	31.555,31		
48	a)	BALLOBAR	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	b)	Acondicionamiento acera lado río en avenida Alcanadre	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
49	a)	BANASTAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	b)	Actuaciones de mejora en infraestructuras y edificios municipales	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
50	a)	BARBASTRO	74.943,69	68.198,76	51.572,21		

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
	b) Mejora de pavimentos y eliminación de barreras arquitectónicas en distintos viales públicos de Barbastro	b) 59.954,95	b) 54.559,01	b) 41.257,77	
51	a) BARBUÉS	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Actuaciones de acondicionamiento de pavimentación en la Calle Alta y mejoras en las piscinas municipales de Barbués	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
52	a) BARBUÑALES	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	RENUNCIADA
	b) Mejoras en las piscinas municipales	b) 42.000,00	b) 42.000,00	b) 0,00	
53	a) BARCABO	a) 49.227,97	a) 49.227,97	a) 49.227,97	
	b) Rehabilitación de la antigua escuela de Hospitaled de Bârcabo. 3ª Fase	b) 41.843,77	b) 41.843,77	b) 41.843,77	
54	a) BELVER DE CINCA	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00	
	b) Urbanización calle San Antonio. Fase I	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00	
55	a) BENABARRE	a) 30.000,00	a) 27.998,69	a) 30.000,00	
	b) Acondicionamiento de local para venta de entradas y aseos para usuarios del Castillo de Benabarre	b) 24.300,00	b) 22.678,94	b) 24.300,00	
56	a) BENABARRE	a) 45.000,00	a) 45.000,00	a) 45.000,00	
	b) Adquisición de vehículo industrial, caja basculante e instalación de grúa hidráulica	b) 36.450,00	b) 36.450,00	b) 36.450,00	
57	a) BENASQUE	a) 64.574,13	a) 64.274,17	a) 64.274,17	
	b) Ejecución potabilizadora en el núcleo de Cerler	b) 51.659,30	b) 51.419,34	b) 51.419,34	
58	a) BENASQUE	a) 10.424,56	a) 10.424,56	a) 10.424,56	
	b) Puesta en servicio de la pista polideportiva al aire libre de Benasque	b) 8.339,65	b) 8.339,65	b) 8.339,65	
59	a) BERANUY	a) 49.943,91	a) 47.523,91	a) 49.943,91	
	b) Pavimentación y muros en Pardinella	b) 41.952,88	b) 39.920,08	b) 41.952,88	
60	a) BERBEGAL	a) 20.000,00	a) 20.000,00	a) 20.000,00	
	b) Rehabilitación de ermita cementerio	b) 16.000,00	b) 16.000,00	b) 16.000,00	
61	a) BERBEGAL	a) 30.000,00	a) 30.000,00	a) 30.000,00	
	b) Acondicionamiento de camino del Silo	b) 24.000,00	b) 24.000,00	b) 24.000,00	
62	a) BIELSA	a) 49.975,52	a) 49.975,52	a) 49.974,95	
	b) Construcción edificio educativo y cultural en C/ Calvario 6, de Bielsa. Fase I	b) 42.479,19	b) 42.479,19	b) 42.478,71	
63	a) BIERGE	a) 15.304,91	a) 14.091,94	a) 14.809,17	
	b) Construcción de colector de aguas residuales en Morrano	b) 12.243,93	b) 11.273,55	b) 11.847,34	
64	a) BIERGE	a) 34.694,38	a) 34.270,00	a) 34.694,38	
	b) Pavimentación y reparación de acceso a Morrano	b) 27.755,50	b) 27.416,00	b) 27.755,50	
65	a) BIESCAS	a) 75.000,00	a) 74.625,50	a) 74.625,50	
	b) Rehabilitación ayuntamiento. Fase I. Cubierta	b) 60.000,00	b) 59.700,40	b) 59.700,40	
66	a) BINACED	a) 75.000,00	a) 54.975,41	a) 63.701,67	
	b) Reurbanización en tramo de calle Camino Muro en Binaced I fase	b) 60.000,00	b) 43.980,33	b) 50.961,34	
67	a) BINEFAR	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00	
	b) Construcción de nuevo edificio anexo al polideportivo El Segalar de Binéfar	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00	

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES	
Núm	a) Denominación de la obra			a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)		a) Importe certificado (*)
	b) Denominación del municipio			b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.		b) Subvención D.P.H.
68	a)	BISAURRI	a) 49.709,66	a) 46.706,00	a) 49.709,66		
	b)	Mejoras de infraestructuras en San Feliu, muro en Urmella y mejora del acceso en Piedrafita	b) 42.253,21	b) 39.700,10	b) 42.253,21		
69	a)	BISCARRUES	a) 15.000,00	a) 15.000,00	a) 14.999,99		
	b)	Accesibilidad del edificio del ayuntamiento de Biscarrués	b) 12.600,00	b) 12.600,00	b) 12.600,00		
70	a)	BISCARRUES	a) 35.000,00	a) 35.000,00	a) 35.000,00		
	b)	Pavimentación de la calle única de Erés	b) 29.400,00	b) 29.400,00	b) 29.400,00		
71	a)	BLECUA Y TORRES	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00		
	b)	Acondicionamiento de entornos y edificio municipal en Blecua-Torres	b) 41.000,00	b) 41.000,00	b) 41.000,00		
72	a)	BOLTAÑA	a) 60.000,00	a) 59.549,99	a) 60.000,00		
	b)	Vestuarios en zona deportiva de Villaboya	b) 51.000,00	b) 50.617,49	b) 51.000,00		
73	a)	BONANSA	a) 50.000,00	a) 43.288,96	a) 47.112,26		
	b)	Renovación de pavimentos dañados en calles y plaza de Bonansa	b) 42.000,00	b) 36.362,73	b) 39.574,30		
74	a)	BORAU	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00		
	b)	Renovación redes C/Flor de Borau	b) 42.500,00	b) 42.500,00	b) 42.500,00		
75	a)	BROTO	a) 60.000,00	a) 49.065,50	a) 49.065,50		
	b)	Reparación cubierta del ayuntamiento	b) 50.400,00	b) 41.215,02	b) 41.215,02		
76	a)	CALDEARENAS	a) 30.326,79	a) 30.326,79	a) 30.326,79		
	b)	Pavimentación del tramo sur de la calle única en el núcleo de Aquilué	b) 25.474,50	b) 25.474,50	b) 25.474,50		
77	a)	CALDEARENAS	a) 19.673,21	a) 19.673,21	a) 19.673,21		
	b)	Renovación redes distribución y saneamiento, pavimentación y reconstrucción de muro en entorno de la iglesia en Javierrelatre	b) 16.525,50	b) 16.525,50	b) 16.525,50		
78	a)	CAMPO	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00		
	b)	Acondicionamiento de parcela pública municipal I fase	b) 42.000,00	b) 42.000,00	b) 42.000,00		
79	a)	CAMPORRELLS	a) 49.990,77	a) 44.299,71	a) 44.299,71		
	b)	Acondicionamiento Plaza de la Cruz, Fase I	b) 42.492,15	b) 37.654,76	b) 37.654,76		
80	a)	CANAL DE BERDUN	a) 50.000,00	a) 43.050,43	a) 46.300,28		
	b)	Pavimentación y red de abastecimiento del Camino El Solano en la localidad de Berdún	b) 42.000,00	b) 36.162,36	b) 38.892,23		
81	a)	CANDASNOS	a) 49.990,02	a) 37.340,60	a) 41.637,02		
	b)	Primera fase de la pavimentación del camino municipal C8 de Candanos	b) 39.992,02	b) 29.872,48	b) 33.309,62		
82	a)	CANFRANC	a) 54.534,58	a) 54.534,58	a) 54.534,58		
	b)	Reparación y mejora de la zona deportiva de Canfranc	b) 43.627,66	b) 43.627,66	b) 43.627,66		
83	a)	CANFRANC	a) 5.465,42	a) 5.465,42	a) 5.465,42		
	b)	Reparación y mejora de la zona deportiva de Canfranc Estación. Adquisición de equipo limpiafondos autónomo	b) 4.372,34	b) 4.372,34	b) 4.372,34		
84	a)	CAPDESASO	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00		
	b)	Acondicionamiento del cementerio municipal	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00		
85	a)	CAPELLA	a) 50.000,00	a) 28.064,50	a) 33.085,92		
	b)	Reforma del alumbrado público de las localidades de Laguarres y Capella	b) 42.500,00	b) 23.854,82	b) 28.123,03		

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES	
Núm	a) Denominación de la obra			a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)		a) Importe certificado (*)
	b) Denominación del municipio			b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.		b) Subvención D.P.H.
86	a)	CASBAS DE HUESCA	a) 35.000,00	a) 35.000,00	a) 35.000,00		
	b)	Equipamiento edificio multiusos en Casbas de Huesca	b) 29.400,00	b) 29.400,00	b) 29.400,00		
87	a)	CASBAS DE HUESCA	a) 14.999,99	a) 14.999,99	a) 14.999,99		
	b)	Mejoras en viales de Panzano y Santa Cilia de Panzano	b) 12.599,99	b) 12.599,99	b) 12.599,99		
88	a)	CASTEJON DE MONEGROS	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00		
	b)	Reforma, adaptación y acondicionamiento de las piscinas municipales en Castejón de Monegros	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00		
89	a)	CASTEJON DE SOS	a) 59.986,23	a) 54.662,23	a) 59.986,23		
	b)	Urbanización Avenida el Ral	b) 47.988,98	b) 43.729,78	b) 47.988,98		
90	a)	CASTEJON DEL PUENTE	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00		
	b)	1ª y 2ª fase Obras de reurbanización Calle La Bella	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00		
91	a)	CASTELFLORITE	a) 50.000,00	a) 47.405,38	a) 50.000,00		
	b)	Acondicionamiento y reforma de centro social de Castelflorite	b) 40.000,00	b) 37.924,30	b) 40.000,00		
92	a)	CASTIELLO DE JACA	a) 27.999,62	a) 27.999,62	a) 27.999,62		
	b)	Ejecucion de pavimentación en plaza de acceso a la iglesia	b) 22.399,70	b) 22.399,70	b) 22.399,70		
93	a)	CASTIELLO DE JACA	a) 22.000,38	a) 22.000,38	a) 22.000,38		
	b)	Pasarela metálica para acceso a casco urbano desde C/Camino de Santiago	b) 17.600,30	b) 17.600,30	b) 17.600,30		
94	a)	CASTIGALEU	a) 25.802,85	a) 20.455,05	a) 23.026,03		
	b)	Obras de pavimentación de via pública en Castigaleu	b) 21.932,42	b) 17.386,79	b) 19.572,13		
95	a)	CASTIGALEU	a) 24.197,14	a) 19.608,05	a) 21.981,35		
	b)	Acondicionamiento en cementerio de Castigaleu	b) 20.567,57	b) 16.666,84	b) 18.684,15		
96	a)	CASTILLAZUELO	a) 50.000,00	a) 46.193,25	a) 50.000,00		
	b)	Construcción de la II fase edificio multiusos (enfermería, consultorio, centro social, salas multiusos)	b) 41.500,00	b) 38.340,40	b) 41.500,00		
97	a)	CASTILLONROY	a) 40.369,29	a) 38.100,00	a) 35.456,89		
	b)	Adecuación y mejora del firme en los accesos a depósitos de agua potable	b) 34.313,90	b) 32.385,00	b) 30.138,10		
98	a)	CASTILLONROY	a) 9.629,18	a) 9.629,18	a) 9.629,17		
	b)	Mejoras en el sistema de depuración de aguas para la piscina de chapoteo	b) 8.184,80	b) 8.184,80	b) 8.184,79		
99	a)	CHALAMERA	a) 50.000,00	a) 47.457,12	a) 47.457,12		
	b)	Construcción de depósito para agua potable y forrado de depósito existente	b) 41.500,00	b) 39.389,41	b) 39.389,41		
100	a)	CHIA	a) 27.242,90	a) 27.242,90	a) 27.242,90		
	b)	Reformas en edificio de usos múltiples	b) 23.156,47	b) 23.156,47	b) 23.156,47		
101	a)	CHIA	a) 20.302,59	a) 20.302,59	a) 20.302,59		
	b)	Muro, banco y escalera junto al nogal de la Plaza Mayor	b) 17.257,20	b) 17.257,20	b) 17.257,20		
102	a)	CHIMILLAS	a) 50.000,00	a) 38.499,66	a) 43.391,18		
	b)	Mejora de pavimentación e instalaciones municipales en Chimillas fase I	b) 41.500,00	b) 31.954,72	b) 36.014,68		
103	a)	COLUNGO	a) 49.994,91	a) 42.071,30	a) 38.415,47		

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra				
	b) Denominación del municipio	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
		b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
	b) Captación y abastecimiento de agua desde el barranco de Estana hasta ramal de abastecimiento de El Ramillar en Colungo	b) 42.495,67	b) 35.760,60	b) 32.653,15	
104	a) ESPLUS	a) 42.245,25	a) 37.931,08	a) 40.485,55	
	b) Reurbanización último tramo de calle Calvario y entronque con calle la Rambla	b) 33.796,20	b) 30.344,86	b) 32.978,42	
105	a) ESPLUS	a) 17.754,75	a) 15.499,16	a) 16.436,06	
	b) Adecuación de parque público entre las calles San Blas, Corrales y Transversal	b) 14.203,80	b) 12.399,33	b) 13.148,85	
106	a) ESTADA	a) 50.000,00	a) 42.471,00	a) 44.951,50	
	b) Urbanización de la Calle Costera	b) 42.000,00	b) 35.675,64	b) 37.759,26	
107	a) ESTADILLA	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00	
	b) Reurbanización de parte de la calle Llenado, Avenida Carrodilla, Camino Pajares y parte de la Calle San Luis fase I	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00	
108	a) ESTOPIÑAN DEL CASTILLO	a) 24.689,59	a) 24.689,59	a) 24.689,59	
	b) Acondicionamiento de camino de acceso a piscina municipales desde carretera HU-V-9301 y de camino Las Eras	b) 19.751,67	b) 19.751,67	b) 19.751,67	
109	a) ESTOPIÑAN DEL CASTILLO	a) 25.310,41	a) 25.168,00	a) 24.300,41	
	b) Derribo parcial de edificio, consolidación y ejecución de cubierta para edificio cultural	b) 20.248,33	b) 20.134,40	b) 19.440,33	
110	a) FAGO	a) 31.259,96	a) 27.500,00	a) 30.212,50	
	b) Rehabilitación cubierta local social municipal de Fago	b) 26.570,97	b) 23.375,00	b) 25.680,63	
111	a) FAGO	a) 18.735,25	a) 18.735,25	a) 18.735,25	
	b) Adecuación de camino de acceso a la EDAR de Fago	b) 15.924,96	b) 15.924,96	b) 15.924,96	
112	a) FANLO	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Acondicionamiento de obras de drenaje transversal en la carretera HU-631 tramo Sarvise-Fanlo	b) 42.500,00	b) 42.500,00	b) 42.500,00	
113	a) FISCAL	a) 50.000,00	a) 49.000,00	a) 50.000,00	
	b) Reparación pavimento frontón de Fiscal y pavimentación calle Alta de Fiscal	b) 42.500,00	b) 41.650,00	b) 42.500,00	
114	a) FONZ	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00	
	b) Pavimentación, sustitución red alcantarillado y distribución agua en travesía 3ª y 4ª a calle Joaquín Costa, hasta calle Azanuy en Fonz	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00	
115	a) FORADADA DEL TOSCAR	a) 27.000,00	a) 27.000,00	a) 27.000,00	
	b) Restauración edificio municipal de las escuelas de Foradada	b) 22.950,00	b) 22.950,00	b) 22.950,00	
116	a) FORADADA DEL TOSCAR	a) 22.998,60	a) 22.998,60	a) 22.998,60	
	b) Adición de una planta para local social II fase (Navarri)	b) 19.548,81	b) 19.548,81	b) 19.548,81	
117	a) FRAGA	a) 37.033,37	a) 37.033,37	a) 37.033,37	
	b) Paso elevado Avenida Deportes C/ La Paz	b) 29.626,70	b) 29.626,70	b) 29.626,70	
118	a) FRAGA	a) 37.966,63	a) 37.966,63	a) 37.966,63	
	b) Reurbanización de la calle San Antonio de Fraga	b) 30.373,30	b) 30.373,30	b) 30.373,00	
119	a) FUEVA, LA	a) 59.517,06	a) 59.278,99	a) 59.278,99	
	b) Ampliación de la red de abastecimiento de agua a varios núcleos del municipio de La Fueva	b) 50.589,50	b) 50.387,14	b) 50.387,14	
120	a) GISTAIN	a) 50.000,00	a) 49.964,53	a) 49.964,53	

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
121	b) Pavimentación de la Plaza del Barrio San Pedro en el municipio de Gistaín	b) 42.500,00	b) 42.469,85	b) 42.469,85	
	a) GRADO, EL	a) 50.000,00	a) 41.834,78	a) 45.925,48	
122	b) Mejoras en el entorno del colegio público y de accesibilidad a la casa consistorial de El Grado	b) 40.000,00	b) 33.467,82	b) 36.740,39	
	a) GRAÑEN	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00	
123	b) Mejora de la pavimentación y servicios en el TM de Grañen	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00	
	a) GRAUS	a) 74.999,67	a) 74.899,00	a) 74.999,67	
124	b) Mejora de la pavimentación en varias actuaciones en el municipio de Graus	b) 62.249,73	b) 62.166,17	b) 62.249,73	
	a) GURREA DE GALLEGO	a) 75.000,00	a) 56.836,68	a) 63.454,30	
125	b) Renovación red de saneamiento y pavimento en varias calles de Gurrea de Gállego	b) 60.000,00	b) 45.469,34	b) 50.763,44	
	a) HOZ DE JACA	a) 7.119,43	a) 7.119,43	a) 7.119,43	
126	b) Ejecución de revestimiento de edificio de vestuarios en pista deportiva	b) 5.980,32	b) 5.980,32	b) 5.980,32	
	a) HOZ DE JACA	a) 42.850,42	a) 42.850,42	a) 42.850,42	
127	b) Adecuación de edificio municipal como oficina en Hoz de Jaca	b) 35.994,35	b) 35.994,35	b) 35.994,35	
	a) HOZ Y COSTEAN	a) 49.999,20	a) 49.825,00	a) 41.177,69	
128	b) Urbanización Calle Nueva en Costean	b) 41.499,34	b) 41.354,75	b) 34.177,48	
	a) HUERTO	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 42.416,76	
129	b) Acondicionamiento de entornos y pavimentación de accesos en Huerto y la Venta de Ballerías I fase	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 33.933,41	
	a) IGRIES	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00	
130	b) Reurbanización y soterramiento de contenedores. Urbanización Villas de Yéqueda	b) 50.400,00	b) 50.400,00	b) 50.400,00	
	a) ILCHE	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
131	b) Mejora de los accesos a Ilche, Permisan y Fornillos	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
	a) ISABENA	a) 50.000,00	a) 45.913,45	a) 49.906,45	
132	b) Renovación de pavimentos e instalaciones en la calle Baja del núcleo urbano de la Puebla de Roda	b) 42.500,00	b) 39.026,43	b) 42.420,48	
	a) JACA	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00	
133	b) Reurbanización de la calle Fondabós. 1ª Fase, Subfase 1	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00	
	a) JASA	a) 14.471,23	a) 14.471,23	a) 11.959,70	
134	b) Cambio de tubería en depósito municipal	b) 12.300,55	b) 12.300,55	b) 10.165,75	
	a) JASA	a) 35.525,10	a) 35.525,10	a) 35.525,10	
135	b) Baños en edificio de uso polivalente	b) 30.196,34	b) 30.196,34	b) 30.196,34	
	a) LABUERDA	a) 50.000,00	a) 45.521,39	a) 50.000,00	
136	b) Trabajos a realizar para la 2ª fase de acondicionamiento de la Casa Torren	b) 42.500,00	b) 38.693,18	b) 42.500,00	
	a) LALUENGA	a) 50.000,00	a) 39.699,99	a) 44.699,98	
137	b) Renovación equipamientos de piscinas en Lalueza	b) 41.000,00	b) 32.553,99	b) 36.653,98	
	a) LALUEZA	a) 60.000,00	a) 41.978,68	a) 47.077,60	
	b) Sustitución de acometidas domiciliarias en varias calles de Lalueza	b) 48.000,00	b) 33.582,94	b) 37.662,08	

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES	
Núm	a) Denominación de la obra			a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)		a) Importe certificado (*)
	b) Denominación del municipio			b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.		b) Subvención D.P.H.
138	a) LANAJA	a) 38.746,97	a) 38.746,97	a) 38.746,97			
	b) Pavimentación de la Avenida de la Sierra y de la calle Balsa Nueva de Lanaja	b) 30.997,58	b) 30.997,58	b) 30.997,58			
139	a) LANAJA	a) 36.253,03	a) 35.753,03	a) 36.253,03			
	b) Actuaciones en las piscinas públicas de Lanaja	b) 29.002,42	b) 28.602,42	b) 29.002,42			
140	a) LAPERDIGUERA	a) 50.000,00	a) 48.629,90	a) 50.000,00			
	b) Construcción nave almacén municipal	b) 42.000,00	b) 40.849,12	b) 42.000,00			
141	a) LASCELLAS-PONZANO	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 44.832,31			
	b) Mejora de la balsa de regulación de agua en el punto de captación del abastecimiento municipal	b) 42.000,00	b) 42.000,00	b) 37.659,14			
142	a) LASCUARRE	a) 50.000,00	a) 45.999,00	a) 50.000,00			
	b) Rehabilitación de cubierta y fachadas del edificio de servicios múltiples municipales	b) 42.500,00	b) 39.099,15	b) 42.500,00			
143	a) LASPAULES	a) 49.937,17	a) 42.676,00	a) 47.271,06			
	b) Pavimentación y desagües Calles El Cano y Rosario de Laspaúles	b) 42.446,59	b) 36.274,60	b) 40.180,40			
144	a) LASPUÑA	a) 50.000,00	a) 49.610,00	a) 50.000,00			
	b) Urbanización calle Alta e instalación de alumbrado público en crta. de Ceresa a el Casal (TM Laspuña)	b) 42.500,00	b) 42.168,50	b) 42.500,00			
145	a) LOARRE	a) 7.642,09	a) 7.642,09	a) 7.642,08			
	b) Suministro de equipamiento en Sarsamarcuello	b) 6.113,67	b) 6.113,67	b) 6.113,66			
146	a) LOARRE	a) 42.357,91	a) 42.357,91	a) 42.357,91			
	b) Mejora de infraestructuras municipales	b) 33.886,33	b) 33.886,33	b) 33.886,33			
147	a) LOPORZANO	a) 32.845,49	a) 27.261,75	a) 27.745,75			
	b) Reparación y consolidación de los muros de cerramiento del cementerio municipal de Loporzano, a excepción de la fachada principal	b) 26.276,39	b) 21.809,40	b) 22.196,60			
148	a) LOPORZANO	a) 27.154,51	a) 25.633,60	a) 26.116,75			
	b) Reparación y tratamiento de humedades de las fachadas del club social de Loporzano	b) 21.723,61	b) 20.506,88	b) 20.893,40			
149	a) LUPIÑEN-ORTILLA	a) 50.000,00	a) 49.115,20	a) 50.000,00			
	b) Reurbanización de la calle carretera de Tormos de Montmesa	b) 40.000,00	b) 39.292,16	b) 40.000,00			
150	a) MONESMA Y CAJIGAR	a) 50.000,00	a) 39.239,25	a) 34.268,47			
	b) Mejora de la red de abastecimiento de agua de los núcleos de Monesma y Cajigar	b) 42.500,00	b) 33.353,36	b) 29.128,20			
151	a) MONFLORITE-LASCASAS	a) 24.000,00	a) 23.958,00	a) 23.958,00			
	b) Pavimentación de varios espacios públicos de Monflorite	b) 19.200,00	b) 19.166,40	b) 19.166,40			
152	a) MONFLORITE-LASCASAS	a) 26.000,00	a) 25.999,98	a) 25.999,97			
	b) Construcción vallado cerramiento recinto piscinas municipales, impermeabilización vaso piscina, y cerramiento de bar-restaurante	b) 20.800,00	b) 20.799,98	b) 20.799,98			
153	a) MONTANUY	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00			
	b) Local social en Castarné. 1ª Fase. Rehabilitación edificio existente	b) 42.500,00	b) 42.500,00	b) 42.500,00			
154	a) MONZON	a) 45.000,00	a) 45.000,00	a) 45.000,00			
	b) Acondicionamiento de espacio público para uso aparcamiento	b) 36.000,00	b) 36.000,00	b) 36.000,00			

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES	
Núm	a) Denominación de la obra			a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)		a) Importe certificado (*)
	b) Denominación del municipio			b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.		b) Subvención D.P.H.
155	a)	MONZON	a) 30.000,00	a) 30.000,00	a) 30.000,00		
	b)	Reurbanización calle Comas	b) 24.000,00	b) 24.000,00	b) 24.000,00		
156	a)	NAVAL	a) 50.000,00	a) 49.833,85	a) 50.000,00		
	b)	Renovación de la red de saneamiento, pluviales y pavimentación de las calles Mayor y Casañes, Fase I	b) 40.500,00	b) 40.365,42	b) 40.500,00		
157	a)	NOVALES	a) 50.000,00	a) 45.462,50	a) 50.000,00		
	b)	Ampliación de edificio municipal. Fase I	b) 40.000,00	b) 36.370,00	b) 40.000,00		
158	a)	NUENO	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00		
	b)	1ª Fase del espacio polivalente-centro en Nueno	b) 48.600,00	b) 48.600,00	b) 48.600,00		
159	a)	OLVENA	a) 20.000,00	a) 19.812,20	a) 16.373,72		
	b)	Ampliación y mejora de la instalación de captación de agua de Olvena	b) 17.000,00	b) 16.840,37	b) 13.317,66		
160	a)	OLVENA	a) 30.000,00	a) 29.994,25	a) 29.994,25		
	b)	Urbanización de la plaza Chuse y entorno	b) 25.500,00	b) 25.495,11	b) 25.495,11		
161	a)	ONTIÑENA	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00		
	b)	Reposición de pavimentación y redes en tramo c/ Nueva y pavimentación en tramo c/ Cuatro Esquinas de Ontiñena	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00		
162	a)	OSSO DE CINCA	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00		
	b)	Separata II, renovación redes alcantarillado, abastecimiento y pavimentación C/ San Fernando y adyacentes	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00		
163	a)	PALO	a) 29.386,58	a) 29.210,26	a) 29.210,26		
	b)	Mejora infraestructuras municipales y aceras en el núcleo urbano de Palo, T.M. Palo	b) 24.390,86	b) 24.244,51	b) 24.244,52		
164	a)	PANTICOSA	a) 59.874,39	a) 54.536,42	a) 54.536,42		
	b)	Adecuación pavimento Calle San Miguel I fase	b) 47.899,51	b) 43.629,13	b) 43.629,14		
165	a)	PEÑALBA	a) 60.000,00	a) 59.002,87	a) 59.910,37		
	b)	Reforma piscinas municipales	b) 48.000,00	b) 47.202,30	b) 47.928,30		
166	a)	PEÑAS DE RIGLOS, LAS	a) 26.000,00	a) 26.000,00	a) 26.000,00		
	b)	Pavimentación y redes de distribución y saneamiento en un tramo de la calle Holda en Centenero (T.M. de Las Peñas de Riglos)	b) 21.320,00	b) 21.320,00	b) 21.320,00		
167	a)	PEÑAS DE RIGLOS, LAS	a) 24.000,00	a) 24.000,00	a) 24.000,00		
	b)	Pavimentación y reposición de servicios en un tramo de las calles El Peñón y Virgen del Mallo en Riglos (T.M. Las Peñas de Riglos)	b) 19.680,00	b) 19.680,00	b) 19.680,00		
168	a)	PERALTA DE ALCOFEA	a) 60.000,00	a) 39.217,62	a) 43.675,74		
	b)	Ampliación de la reurbanización de la plaza Mayor de Peralta de Alcofea. 1ª fase	b) 48.000,00	b) 31.374,10	b) 34.340,59		
169	a)	PERALTA DE CALASANZ	a) 27.556,15	a) 27.556,15	a) 27.556,15		
	b)	Renovación de las piscinas municipales de Peralta de la Sal	b) 22.596,04	b) 22.596,04	b) 22.596,04		
170	a)	PERALTA DE CALASANZ	a) 22.443,85	a) 22.078,68	a) 22.443,85		
	b)	Recuperación de los accesos a las salinas de Peralta de la Sal	b) 18.403,96	b) 18.104,52	b) 18.403,96		
171	a)	PERALTILLA	a) 49.960,86	a) 42.129,35	a) 46.243,35		
	b)	Reurbanización de un tramo de la Avenida Virgen del Pilar de Peraltilla	b) 40.468,30	b) 34.124,78	b) 37.457,11		

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra				
	b) Denominación del municipio				
		a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
		b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
172	a) PERARRUA	a) 49.997,18	a) 47.000,00	a) 49.795,02	
	b) Cubrición parcial de la plaza de la iglesia de Besians	b) 41.997,63	b) 39.480,00	b) 41.827,82	
173	a) PERTUSA	a) 6.000,00	a)	a)	RENUNCIADA
	b) Pavimentación en la calle la Bajadeta	b) 4.800,00	b)	b) 0,00	
174	a) PERTUSA	a) 44.000,00	a) 39.600,00	a) 43.593,00	
	b) Mejora de las redes de distribución de agua y saneamiento. 4ª Fase	b) 35.200,00	b) 31.680,00	b) 34.874,40	
175	a) PIRACES	a) 50.000,00	a) 44.467,50	a) 49.101,68	
	b) Renovación de las redes de distribución y saneamiento en la Calle Baja en Piracés. Anualidad 2016	b) 41.000,00	b) 36.463,35	b) 40.263,38	
176	a) PLAN	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Acondicionamiento y mejora de acceso a Plan	b) 42.500,00	b) 42.500,00	b) 42.500,00	
177	a) POLEÑINO	a) 48.465,34	a) 48.400,00	a) 48.400,00	
	b) Adquisición de un tractor con pala y barredora para el parque móvil de Poleñino	b) 38.772,27	b) 38.720,00	b) 38.720,00	
178	a) POZAN DE VERO	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Finalización de centro sociocultural	b) 42.000,00	b) 42.000,00	b) 42.000,00	
179	a) PUEBLA DE CASTRO, LA	a) 33.362,33	a) 31.694,21	a) 33.362,33	
	b) Acondicionamiento y mejora de colegio público Labitolosa	b) 26.689,86	b) 25.355,36	b) 26.689,86	
180	a) PUEBLA DE CASTRO, LA	a) 16.637,67	a) 16.637,67	a) 16.637,67	
	b) Acondicionamiento parque público	b) 13.310,14	b) 13.310,14	b) 13.310,14	
181	a) PUENTE DE MONTAÑANA	a) 50.000,00	a) 44.080,30	a) 49.077,30	
	b) 1ª Fase adecuación espacios degradados en laterales de carretera nacional 230 en su acceso norte al casco urbano de Puente de Montañana	b) 42.500,00	b) 37.468,26	b) 41.715,71	
182	a) PUENTE LA REINA DE JACA	a) 19.128,21	a) 17.182,00	a) 17.606,00	
	b) Pavimentación vial de acceso a piscinas municipales de Santa Engracia	b) 16.067,70	b) 14.432,88	b) 14.839,44	
183	a) PUENTE LA REINA DE JACA	a) 30.871,79	a) 29.441,72	a) 29.971,72	
	b) Acondicionamiento nave multiusos municipal y barbacoa en Puente la Reina	b) 25.932,30	b) 24.731,04	b) 25.176,24	
184	a) PUERTOLAS	a) 49.861,75	a) 48.642,00	a) 48.642,00	
	b) Acondicionamiento del camino del cementerio en el núcleo de Puyarruego	b) 42.382,49	b) 41.345,70	b) 41.345,70	
185	a) PUEYO DE ARAGUAS, EL	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Obras de reforma y ampliación de casa consistorial, 1ª fase	b) 42.500,00	b) 42.500,00	b) 42.500,00	
186	a) PUEYO DE SANTA CRUZ	a) 22.334,42	a) 22.334,42	a) 22.334,42	
	b) Redistribución de la planta baja de la Casa Consistorial y Centro socio-cultural para consultorios médicos y local	b) 18.314,22	b) 18.314,22	b) 18.314,22	
187	a) PUEYO DE SANTA CRUZ	a) 27.665,58	a) 23.837,66	a) 26.320,88	
	b) Reforma parque infantil y colocación de aparatos para mayores	b) 22.685,78	b) 19.546,88	b) 21.583,12	
188	a) QUICENA	a) 43.841,12	a) 43.841,12	a) 43.841,12	
	b) Obras de reconstrucción de fachada y sustitución de cubierta del edificio antiguo del Ayuntamiento de Quicena	b) 36.826,54	b) 36.826,54	b) 36.826,54	

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES	
Núm	a) Denominación de la obra			a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)		a) Importe certificado (*)
	b) Denominación del municipio			b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.		b) Subvención D.P.H.
189	a) QUICENA	a) 6.158,88	a) 6.158,88	a) 6.158,88			
	b) Obras de zanja para soterramiento de línea eléctrica de media tensión en la calle Arenal y cambio de rasante	b) 5.173,46	b) 5.173,46	b) 5.173,46			
190	a) ROBRES	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00			
	b) Renovación de redes de distribución y saneamiento de un tramo de las calles San Miguel, Joaquín Costa y Ramón y Cajal	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00			
191	a) SABIÑANIGO	a) 74.999,94	a) 63.633,90	a) 66.655,19			
	b) Reurbanización de la calle Goya y calle Ramón y Cajal de Sabiñanigo	b) 59.999,95	b) 50.907,12	b) 53.324,15			
192	a) SAHUN	a) 50.000,00	a) 43.498,29	a) 45.999,59			
	b) Reforma del alumbrado público de las localidades de Sahún, Eriste y Eresué, fase I	b) 40.000,00	b) 34.798,63	b) 36.799,67			
193	a) SALAS ALTAS	a) 50.000,00	a) 42.773,48	a) 47.773,48			
	b) Reurbanización tramo C/ Barriomato y sustitución redes núcleo municipal de Salas Altas	b) 40.000,00	b) 34.218,78	b) 38.218,78			
194	a) SALAS BAJAS	a) 32.424,98	a) 32.423,92	a) 32.423,92			
	b) Reforma piscinas municipales de Salas Bajas	b) 26.588,48	b) 26.587,61	b) 26.587,61			
195	a) SALAS BAJAS	a) 17.575,00	a) 17.575,00	a) 17.575,00			
	b) Acondicionamiento camino de Hoz de Barbastro	b) 14.411,50	b) 14.411,50	b) 14.411,50			
196	a) SALILLAS	a) 49.860,37	a) 34.775,40	a) 38.962,42			
	b) Mejora del camino norte que enlaza el pueblo con la ermita de San Felipe	b) 41.882,71	b) 29.211,34	b) 32.728,43			
197	a) SALLEN DE GALLEGO	a) 32.970,00	a) 32.970,00	a) 32.970,00			
	b) Obras soterramiento en C/ Fermin Arrudi en Sallent de Gállego	b) 26.376,00	b) 26.376,00	b) 26.376,00			
198	a) SALLEN DE GALLEGO	a) 42.030,00	a) 42.030,00	a) 42.030,00			
	b) Acondicionamiento parcial acerado Vial Fermin Arrudi	b) 33.624,00	b) 33.624,00	b) 33.624,00			
199	a) SAN ESTEBAN DE LITERA	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00			
	b) Urbanización calle Obago. Fase I	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00			
200	a) SAN JUAN DE PLAN	a) 47.135,44	a) 47.135,44	a) 47.135,44			
	b) Acondicionamiento de un local para consultorio médico en San Juan de Plan	b) 40.065,12	b) 40.065,12	b) 40.065,12			
201	a) SAN MIGUEL DEL CINCA	a) 59.997,20	a) 53.119,00	a) 58.206,63			
	b) Reparaciones en pista multiusos de Pomar de Cinca	b) 47.997,76	b) 42.495,20	b) 46.565,30			
202	a) SANGARREN	a) 50.000,00	a) 40.500,00	a) 43.615,08			
	b) Sustitución de la red municipal de suministro de agua en Sangarrén, 5ª fase	b) 40.000,00	b) 32.400,00	b) 34.892,06			
203	a) SANTA CILIA	a) 50.000,00	a) 49.610,00	a) 49.610,00			
	b) Renovación redes de abastecimiento y saneamiento en el núcleo de Somanés-Santa Cilia	b) 42.500,00	b) 42.168,50	b) 42.168,50			
204	a) SANTA CRUZ DE LA SEROS	a) 50.000,00	a) 38.300,00	a) 40.616,36			
	b) Acondicionamiento del depósito de abastecimiento de agua y acceso al mismo en el núcleo de Binacua (T.M. Santa Cruz de la Serós)	b) 42.500,00	b) 32.555,00	b) 34.523,91			
205	a) SANTA MARIA DE DULCIS	a) 50.000,00	a) 45.999,99	a) 49.942,83			
	b) Pavimentación de la C/ San Pedro y Plaza en Huerta de Vero	b) 42.500,00	b) 39.099,99	b) 42.451,41			
206	a) SANTALIESTRA Y SAN QUILEZ	a) 50.000,00	a) 42.209,10	a) 46.828,67			

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES	
Núm	a) Denominación de la obra			a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)		a) Importe certificado (*)
	b) Denominación del municipio			b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.		b) Subvención D.P.H.
	b) Mejora del abastecimiento de agua en Santaliestra y núcleo de Caballera	b) 42.500,00	b) 35.877,74	b) 39.804,37			
207	a) SARIÑENA	a) 75.000,00	a) 67.425,00	a) 72.154,09			
	b) Pavimentación de aceras, carril bici y acondicionamiento de zona verde en la avda. de los Monegros de Sariñena. Fase I	b) 60.000,00	b) 53.940,00	b) 57.723,27			
208	a) SECASTILLA	a) 50.000,00	a) 49.799,99	a) 49.799,99			
	b) Obras de urbanización de solar en el núcleo urbano de Secastilla para acondicionarlo como espacio público	b) 40.000,00	b) 39.839,99	b) 39.839,99			
209	a) SEIRA	a) 49.999,84	a) 44.903,80	a) 49.175,81			
	b) Urbanización ambos lados primer tramo Vía Pirenaica en Seira	b) 41.999,87	b) 37.719,20	b) 41.307,68			
210	a) SENA	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00			
	b) Rehabilitación de la Casa Abadía, fase 2ª (estructura)	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00			
211	a) SENES DE ALCUBIERRE	a) 50.000,00	a) 47.809,01	a) 50.000,00			
	b) Pavimentación de las calles Goya y Sariñena de Senés de Alcubierre	b) 40.000,00	b) 38.247,21	b) 40.000,00			
212	a) SESA	a) 32.893,23	a) 32.549,00	a) 32.893,23			
	b) Mejora de la red de saneamiento en calle Mariano Rivases de Sesa	b) 26.314,58	b) 26.039,20	b) 26.314,58			
213	a) SESA	a) 17.106,76	a) 16.819,00	a) 15.313,78			
	b) Renovación de un tramo de la red de abastecimiento (entre depósito y calle de la Virgen) de Sesa	b) 13.685,41	b) 13.455,20	b) 12.251,02			
214	a) SESUE	a) 49.611,75	a) 42.150,14	a) 47.111,30			
	b) Pavimentación calles de Sos	b) 42.169,99	b) 35.827,62	b) 40.044,61			
215	a) SIETAMO	a) 31.708,05	a) 31.633,30	a) 31.633,30			
	b) Renovación parcial del alumbrado público en T.M. de Siétamo	b) 26.317,68	b) 26.255,64	b) 26.255,64			
216	a) SIETAMO	a) 21.898,14	a) 21.865,22	a) 21.865,22			
	b) Pavimentación y drenaje de Calle Camino A de Siétamo	b) 18.175,46	b) 18.148,14	b) 18.148,13			
217	a) SOPEIRA	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00			
	b) Centro de interpretación del agua y la electricidad (CIAE) . Casa Toni Sopeira. Fase 1.	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00			
218	a) SOTONERA, LA	a) 60.000,00	a) 56.470,60	a) 60.000,00			
	b) Remodelación edificio para local multiusos 2ª fase de Plasencia del Monte (T.M. de La Sotonera)	b) 48.000,00	b) 45.176,48	b) 48.000,00			
219	a) TAMARITE DE LITERA	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00			
	b) Reurbanización del Camino de la Colomina. Fase I	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00			
220	a) TARDIENTA	a) 36.148,12	a) 36.148,12	a) 36.148,12			
	b) Pista de padel	b) 28.918,50	b) 28.918,50	b) 28.918,50			
221	a) TARDIENTA	a) 23.851,88	a) 23.851,88	a) 23.851,88			
	b) Adecuación de la Calle Cuartel para salida del Barrio Nuevo a la A-1211	b) 19.081,50	b) 19.081,50	b) 19.081,50			
222	a) TELLA-SIN	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 49.999,95			
	b) Mejora en infraestructuras e instalaciones municipales	b) 42.500,00	b) 42.500,00	b) 42.499,96			
223	a) TIERZ	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00			

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra				
	b) Denominación del municipio	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
		b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
	b) Acondicionamiento solar de las antiguas piscinas	b) 51.000,00	b) 51.000,00	b) 51.000,00	
224	a) TOLVA	a) 20.000,00	a) 19.199,07	a) 19.881,97	
	b) Obras de mejora de instalaciones hidráulicas en varios núcleos del T.M. de Tolva	b) 17.000,00	b) 16.319,21	b) 16.899,67	
225	a) TOLVA	a) 30.000,00	a) 30.000,00	a) 30.000,00	
	b) Obras de adecuación de condiciones técnico sanitarias en piscinas municipales de Tolva	b) 25.500,00	b) 25.500,00	b) 25.500,00	
226	a) TORLA	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Rehabilitación local social en Linás de Broto. Fase II Solera y acondicionamiento interior zona norte	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
227	a) TORRALBA DE ARAGON	a) 50.000,00	a) 49.112,13	a) 50.000,00	
	b) Ampliación y mejora del alumbrado público de Torralba de Aragón mediante tecnología LED	b) 40.000,00	b) 39.289,70	b) 40.000,00	
228	a) TORRE LA RIBERA	a) 50.000,00	a) 42.000,31	a) 46.601,14	
	b) Mejora de pavimentos e infraestructuras urbanas en los núcleos de Villacarli, Las Vilas del Turbón y Torre la Ribera	b) 42.500,00	b) 35.700,26	b) 39.610,97	
229	a) TORRENTE DE CINCA	a) 67.224,44	a) 67.224,44	a) 67.224,44	
	b) Construcción almacén municipal II fase	b) 53.779,55	b) 53.779,55	b) 53.779,55	
230	a) TORRES DE ALCANADRE	a) 50.000,00	a) 48.976,46	a) 50.000,00	
	b) Ejecución de nave destinada a almacén	b) 42.000,00	b) 41.140,23	b) 42.000,00	
231	a) TORRES DE BARBUES	a) 50.000,00	a) 46.150,00	a) 50.000,00	
	b) Remodelación de las piscinas municipales de Valfonda de Santa Ana 2016	b) 40.000,00	b) 36.920,00	b) 40.000,00	
232	a) TRAMACED	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Pavimentación y mejora de instalaciones en calles de Tramaced (Anualidad 2016)	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
233	a) VALFARTA	a) 34.651,19	a) 32.151,18	a) 34.651,19	
	b) Actuaciones en edificio público municipal de Valfarta	b) 27.720,95	b) 25.720,94	b) 27.720,95	
234	a) VALLE DE BARDAGI	a) 49.982,26	a) 49.982,26	a) 49.982,26	
	b) Muros en Valle de Bardagi-núcleo de Biescas: zonas de Capilleta y Tuzalet	b) 42.484,92	b) 42.484,92	b) 42.484,92	
235	a) VALLE DE HECHO	a) 59.927,13	a) 59.927,13	a) 59.927,13	
	b) Reparación parcial de cubierta del frontón "El Trinquete"	b) 47.941,70	b) 47.941,70	b) 47.941,70	
236	a) VALLE DE LIERP	a) 15.270,99	a) 15.270,99	a) 15.270,99	
	b) Carpintería exterior edificio Ayuntamiento Valle de Lierp	b) 12.980,34	b) 12.980,34	b) 12.980,34	
237	a) VALLE DE LIERP	a) 34.729,01	a) 34.729,01	a) 34.724,09	
	b) Cubiertas y aleros en interior del cementerio de Serrate y Egea	b) 29.519,66	b) 29.519,66	b) 29.515,48	
238	a) VELILLA DE CINCA	a) 49.888,35	a) 49.888,35	a) 49.888,35	
	b) I fase de Sustitución de la red de alcantarillado y pavimentación de la C/ Esperanza	b) 39.910,68	b) 39.910,68	b) 39.910,68	
239	a) VENCILLON	a) 26.356,79	a) 23.976,15	a) 24.823,15	
	b) Ejecución de parque para bicis y Skate	b) 21.349,00	b) 19.420,68	b) 20.106,75	
240	a) VENCILLON	a) 23.643,21	a) 18.474,80	a) 18.474,80	
	b) Entronque de línea de MT en Línea LAMT Zaidín FWF026	b) 19.151,00	b) 14.964,59	b) 14.964,59	
241	a) VIACAMP Y LITERA	a) 50.000,00	a) 49.634,20	a) 50.000,00	

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra				
	b) Denominación del municipio	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
		b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
	b) Muro de delimitación, adecuación de pavimentos e instalaciones en la calle de las Eras del núcleo urbano de Litera	b) 40.000,00	b) 39.707,36	b) 40.000,00	
242	a) VICIEN	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Acondicionamiento y mejora de las piscinas en Vicién	b) 41.000,00	b) 41.000,00	b) 41.000,00	
243	a) VILLANOVA	a) 49.748,58	a) 47.165,80	a) 49.653,23	
	b) Urbanización calle De Alto	b) 41.788,81	b) 39.619,27	b) 41.708,71	
244	a) VILLANUA	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Renovación pavimento y redes en calle Mayor de Villanúa (entre C/ La Fuente y plaza de la Iglesia)	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
245	a) VILLANUEVA DE SIGENA	a) 49.992,88	a) 39.190,00	a) 39.189,98	
	b) Muro de contención de tierras en calle San Blas y paso de instalaciones en carretera A-131 en Villanueva de Sijena	b) 39.994,30	b) 31.352,00	b) 31.351,98	
246	a) YEBRA DE BASA	a) 50.000,00	a) 48.220,46	a) 50.000,00	
	b) Demolición y ejecución de edificio para almacén municipal en Yebra de Basa	b) 42.500,00	b) 40.987,39	b) 42.500,00	
247	a) YESERO	a) 9.194,27	a) 8.200,00	a) 8.915,66	
	b) Renovación de colector en zona baja del núcleo de Yesero	b) 7.815,13	b) 6.970,00	b) 7.578,31	
248	a) YESERO	a) 40.805,73	a) 39.500,00	a) 39.500,00	
	b) Renovación de redes de un tramo de la calle Corcillata en Yésero	b) 34.684,87	b) 33.575,00	b) 33.575,00	
249	a) Z Aidin	a) 54.218,25	a) 31.000,81	a) 32.936,81	
	b) Reposición de pavimentación y redes de saneatº y abastº de la Calle Lérida de Zaidin	b) 43.374,60	b) 24.800,65	b) 26.349,45	
250	a) Z Aidin	a) 20.781,75	a) 20.781,75	a) 20.781,75	
	b) Adquisición plataforma elevadora portaféretros cementerio municipal de Zaidin	b) 16.625,40	b) 16.625,40	b) 16.625,40	
251	a) ALCOLEA DE CINCA	a) 26.562,11	a) 25.277,70	a) 26.562,11	
	b) Reforma de zonas comunes en el polideportivo municipal de Alcolea de Cinca	b) 21.249,69	b) 20.222,16	b) 21.249,69	
T O T A L E S		a) 10.768.048,73	a) 10.173.714,66	a) 10.369.896,23	
		b) 8.822.671,98	b) 8.335.469,48	b) 8.495.603,73	

NOTA: Los importes superiores a la adjudicación, son debidos a los pagos efectuados por los honorarios de proyecto y/o dirección de obra financiados, en su caso, con las bajas de las adjudicaciones de las obras.

(*) Los importes relativos a la adjudicación y al certificado de la obra, son de acuerdo al importe aprobado en el Plan excluyéndose otras financiaciones de otros entes que hayan podido tener las obras cuyo presupuesto excede del aprobado en el Plan.

POS2016-INDICADORES

RESUMEN INDICADORES PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN AÑO 2016	POBLACION BENEFICIADA habitantes	EDIFICIOS REHABILITADOS		SUPERFICIE PAVIMENTA DA m2	METROS TUBERIA m	PUNTOS DE LUZ puntos	DEPOSITOS m3	ACCESOS MUNICIPAL ES km	CAMINOS MUNICIPAL ES km	ZONAS VERDES m2	INS. DEPORTIVA S m2
		Numero edificios	Superficie m2								
TOTALES	207625	50	13993,35	103997	17591,67	591	390,85	1,586	1336,49	2685,13	113712,01