

## MEMORIA DE LAS REALIZACIONES ALCANZADAS POR EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN DE 2017

---

### 1.- Desarrollo y ejecución del Plan.

Mediante acuerdo del Pleno, de fecha 4 de febrero de 2016, fueron aprobadas las bases así como la convocatoria de los Planes Provinciales para 2016 y 2017, que fueron publicadas en el B.O.P. n.º 23 de fecha 5 de febrero de 2016 y posteriormente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones cuyo extracto se publicó en el B.O.P. n.º 28 de 12 de febrero de 2016, abriéndose un plazo para que los beneficiarios presentaran las solicitudes hasta el 26 de febrero de 2016.

En base a las solicitudes recibidas, se elabora el Plan Provincial de Cooperación de 2016 y del 2017 que se aprueban inicialmente en sesión de Pleno de 7 de abril de 2016, previa fiscalización por la intervención de la DPH que emitió el informe n.º 208/2016, publicándose el acuerdo inicial en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 66, de fecha 8 de abril de 2016, quedando aprobado definitivamente con 237 obras, una vez resueltas las alegaciones, en sesión de Pleno de 5 de mayo de 2016, con el presupuesto que se cita para 2017:

- Total : 10.807.878,13 €
- Aportación DPH : 8.856.065,54 €
- Ayuntamientos : 1.951.812,59 €

Aprobado el Plan se notificó individualmente a los Ayuntamientos la inclusión de las actuaciones incluidas para las anualidades de 2016 y 2017 junto con las normas de gestión del Programa.

Asimismo la aprobación definitiva se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 85 de fecha 6 de mayo de 2016.

A lo largo del año 2017, y en virtud de lo previsto en la base decimotercera reguladora del Plan, se han aprobado por acuerdos de Pleno, cambios de destino solicitados por los ayuntamientos indicando los motivos por los que se considera necesario el cambio de actuación sin que, en ningún momento, los mencionados cambios hayan supuesto una mayor aportación económica de la Diputación para el municipio de la inicialmente prevista en el Plan. Durante este periodo las obras han pasado de 237 a 238 debido a las solicitudes de cambios de actuación tramitadas.

Con posterioridad a la notificación los ayuntamientos procedieron a remitir a esta Diputación los correspondientes proyectos técnicos referentes a las obras o suministros a ejecutar. Los mencionados documentos se supervisaron por los Servicios Técnicos de la Diputación señalando, en su caso, los defectos que adolecían. Una vez corregidos e informados



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlrFD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

Pág. 1 de 19

favorablemente se procedió a la delegación para la contratación y ejecución de la actuación al ayuntamiento beneficiario

La mayoría de las actuaciones fueron ejecutadas por contratista, aunque excepcionalmente también hubo algún Ayuntamiento que acordó la ejecución de alguna obra por el sistema de administración haciendo uso de la posibilidad prevista en el art. 24 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La fecha límite para la contratación de las obras o acordar su ejecución por administración, prevista en las bases que regulan el Plan, era el 30 de noviembre de 2017, no obstante algunos ayuntamientos solicitaron prórroga para su contratación aceptándose las mismas mediante resolución de la Presidencia debidamente notificada a los ayuntamientos solicitantes.

En los plazos concedidos al efecto se adjudicaron todas las actuaciones a excepción de las siguientes, para las que se tramitó expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro de las mismas :

- **Barbuñales.** “Renovación de la red de distribución de aguas. 2ª fase” (n.º 49/17-1). Decreto n.º 881, de fecha 6 de marzo de 2018.
- **Baells.** “Acondicionamiento interior del ayuntamiento de baells y mejora accesibilidad y espacios lúdicos del local social de Nachá” (n.º 41/17-1). Decreto n.º 881, de fecha 6 de marzo de 2018.
- **Igríes.** “Mejora de la depuración de aguas residuales procedentes del núcleo de Yéqueda y zona urbanizable” (n.º 121/17-1). Decreto n.º 881, de fecha 6 de marzo de 2018.
- **Siétamo.** “Construcción de un recinto multiusos fase I” (n.º 207/17-1). Decreto n.º 660, de fecha 15 de febrero de 2018.

### Resultados de la ejecución de las obras a fecha 31 de diciembre de 2018

El plazo para la ejecución de las actuaciones, según la base decimotercera del Plan finalizaba el 30 de septiembre de 2018, habiéndose concedido prórrogas a diversos ayuntamientos previa petición de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la citada base, y una vez tramitado el correspondiente expediente.

No obstante, a 31 de diciembre de 2018 se encuentran ejecutadas todas las obras o suministros del POS a excepción de las siguientes:

A) No ejecutadas en su totalidad:



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Pág. 2 de 19

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlrFD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

- **Plan.** "Acondicionamiento de la cubierta de la iglesia San Esteban de Plan" (n.º 166/17-1). Por Decreto n.º 2489 de fecha 7 de agosto de 2018 se anuló por falta de justificación y se procedió a realizar el correspondiente expediente de reintegro del 70 % del adelanto de la aportación de la D.P.H. realizado con la adjudicación remitida en su día.
- **Villanueva de Sigena.** "Mejora de la pavimentación de la calle X y plaza España" (n.º 233/171). Por Decreto n.º 637, de fecha 26 de marzo de 2019 se ha iniciado expediente de reintegro y de pérdida del derecho al cobro estando pendiente a fecha de aprobación de la liquidación de este plan de adoptar la resolución definitiva. No obstante, se incluye en esta liquidación como no ejecutada ya que no se ha incorporado al presupuesto de 2019.

B) Liquidación con minoración del importe de la subvención por no cumplirse en parte el objeto de la misma:

- **Albalatillo.** "Mejora de la pavimentación de caminos en Albalatillo" (n.º 9/17-1). Decreto n.º 342 de fecha 18 de febrero de 2019.
- **Albelda.** "Mejora instalaciones deportivas municipales" (n.º 11/17-1). Decreto n.º 565 de fecha 15 de marzo de 2019.
- **Canal de Berdún.** "Continuación de la pavimentación de la Calle Mercadal en la localidad de Berdún" (n.º 78/17-1). Decreto n.º 567 de fecha 15 de marzo de 2019.
- **Hoz y Costean.** "Finalización urbanización Calle Nueva en Costean" (n.º 118/17-1). Decreto n.º 562 de fecha 15 de marzo de 2019.
- **Olvena.** "Reordenación de espacios urbanos en Olvena" (n.º 150/17-1). Decreto n.º 339 de fecha 18 de febrero de 2019.

C) Imposición de penalidades por retraso en el envío de la justificación:

Con fecha 27 de diciembre se requirió al ayuntamiento de Valle de Hecho para que procediera a justificar la obra denominada "Mejoras en la escuela de hecho y urbanización de calle en Urdués" (T.M. Valle de Hecho), cuyo plazo había finalizado con fecha 30 de septiembre de 2018.

Con fecha 21 de enero de 2019, el ayuntamiento remite la documentación justificativa toda ella acreditando que las obras habían finalizado con fecha 30 de septiembre.

Se acepta la justificación y con fecha 27 de marzo de 2019 se ha iniciado expediente para la imposición de penalidades por retraso en el envío de la justificación.

## 2- Liquidación de la aportación de la Diputación.

Cuando los ayuntamientos presentaron el certificado de adjudicación de las actuaciones o de su ejecución por administración, se procedió al ingreso del 70 % de la aportación de la DPH en



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlrfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

Pág. 3 de 19

aplicación de las normas de gestión del Plan aprobadas junto con el mismo. Una vez ejecutadas y justificadas las actuaciones financiadas en el plan, y previo informe de los Servicios Técnicos, se procedió al ingreso del resto de la subvención una vez ajustado el importe con lo justificado por el ayuntamiento.

Conocidos el total de los importes que conforman el Plan Provincial de Cooperación de 2017, una vez adjudicadas y liquidadas las obras, los importes de la aportación de DPH y de los ayuntamientos son los siguientes:

- Aportación DPH : 8.269.777,52 €
- Ayuntamientos : 1.823,825,27 €
- Total : 10.093.602,79 €

### **3.- Comparación entre los objetivos propuestos y los alcanzados.**

A la vista de lo expuesto con anterioridad podemos concluir que ha habido un importante grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan ya que se ha contribuido a dotar a los municipios de diversas infraestructuras: se han dejado de ejecutar 6 actuaciones de un total de 238, teniendo en cuenta las no adjudicadas y las no ejecutadas.

El porcentaje ejecutado respecto al previsto en el Plan es de 93,17 % siendo la desviación acaecida consecuencia de la no realización de las 6 obras previstas y por las bajas en la contratación y economías en la ejecución.

Se adjunta a esta memoria el listado en el cual aparecen todas las actuaciones individualizadas con la financiación correspondiente .

Huesca, en la fecha de la firma electrónica

El Presidente



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Pág. 4 de 19

Hash SHA256:  
Os7oepHjTInUeZlrFD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

## LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS AÑO 2017

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
1	a) ABIEGO	43.790,11	43.790,11	43.790,11	
	b) Fase 2: Mejoras y acondicionamiento de la pista en Plaza del Val de Abiego	35.032,08	35.032,08	35.032,08	
2	a) ABIZANDA	49.902,61	49.272,61	48.925,22	
	b) Mejora del acceso a la Atalaya y del camino a la Vichicanera en la localidad de Abizanda	42.417,22	41.881,72	41.586,44	
3	a) ADAHUESCA	49.999,62	49.999,01	49.999,01	
	b) II Fase del acondicionamiento y pavimentación de la Calle Pozollón de Adahuesca	40.499,69	40.499,20	40.499,20	
4	a) AGUERO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	b) Pavimentación de la Calle de la Iglesia y de Calle San Salvador de Agüero	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
5	a) AINSA-SOBRARBE	74.999,97	61.952,00	69.250,78	
	b) Rehabilitación de edificio para centro cultural: Fase III	63.749,97	52.659,20	58.863,16	
6	a) AISA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	b) Reforma de las instalaciones de alumbrado público en Candanchú. Fase II	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7	a) ALBALATE DE CINCA	75.000,00	73.507,50	75.000,00	
	b) 2ª Fase ampliación cementerio, urbanización aparcamiento y urbanización accesos	60.000,00	58.806,00	60.000,00	
8	a) ALBALATILLO	9.314,87	9.123,40	9.314,87	
	b) Instalación climatización en edificio del Ayuntamiento	7.824,49	7.663,66	7.824,49	
9	a) ALBALATILLO	40.685,13	27.747,83	30.080,05	
	b) Mejora de la pavimentación de caminos en Albalatillo	34.175,51	23.308,18	25.267,24	
10	a) ALBELDA	37.940,13	37.900,00	37.900,00	
	b) Renovación mejora accesibilidad adyacentes rambla	30.352,10	30.320,00	30.320,00	
11	a) ALBELDA	21.000,94	19.812,21	11.289,52	
	b) Mejora instalaciones deportivas municipales	16.800,75	15.849,77	9.031,62	
12	a) ALBERO ALTO	50.000,00	47.249,29	50.000,00	
	b) Acondicionamiento interior de edificio municipal	40.500,00	38.271,92	40.500,00	
13	a) ALBERO BAJO	49.989,99	49.989,99	49.989,99	
	b) Pavimentación y dotación de servicios en varias calles de Albero Bajo	39.991,99	39.991,99	39.991,99	
14	a) ALBERUELA DE TUBO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	b) 2ª fase de piscina municipal en Alberuela de Tubo	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
15	a) ALCALA DE GURREA	50.000,00	47.810,59	47.810,59	
	b) Reparación de escaleras y pavimentación en Alcalá de Gurrea	40.000,00	38.248,47	38.248,47	
16	a) ALCALA DEL OBISPO	35.509,11	28.840,00	30.473,50	
	b) Pavimentación parcial de calles en Alcalá del Obispo	28.762,38	23.360,40	24.683,54	
17	a) ALCALA DEL OBISPO	14.490,83	11.084,00	12.027,80	


**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Pág. 5 de 19

 Hash SHA256:  
 Os7ocpHjTInUeZlrfD  
 d3kY/RzPi8zrQD52G  
 Mg5QKNSk=

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
	b) Renovación del alumbrado público del municipio de Alcalá del Obispo	b) 11.737,57	b) 8.978,04	b) 10.912,43	
18	a) ALCAMPPELL	a) 60.000,00	a) 52.134,06	a) 52.134,06	
	b) Reforma y remodelación de la Plaza Mayor de Alcampell	b) 48.000,00	b) 41.707,25	b) 41.707,25	
19	a) ALCOLEA DE CINCA	a) 69.900,00	a) 56.685,00	a) 63.042,51	
	b) Camino peatonal más carril bici camino a las piscinas	b) 55.920,00	b) 45.348,00	b) 50.434,01	
20	a) ALCUBIERRE	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Mejoras de la urbanización de la calle La Balsa y la Plaza España de Alcubierre, II Fase	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
21	a) ALERRE	a) 50.000,00	a) 45.000,01	a) 48.663,10	
	b) Ampliación y repavimentación de reparación de un tramo de la calle Alta de Alerre. Fase II	b) 42.000,00	b) 37.800,00	b) 40.877,00	
22	a) ALFANTEGA	a) 49.897,75	a) 49.897,75	a) 49.897,75	
	b) Sustitución de redes y pavimentación calle Monzón	b) 41.914,11	b) 41.914,11	b) 41.914,11	
23	a) ALMUDEVAR	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00	
	b) Renovación de la red de abastecimiento de agua potable en Valsalada (TM Almedévar)	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00	
24	a) ALMUNIA DE SAN JUAN	a) 28.121,25	a) 28.121,25	a) 28.121,25	
	b) Obras de reforma de aseos, solarium y playa de la piscina municipal	b) 22.497,00	b) 22.497,00	b) 22.497,00	
25	a) ALMUNIA DE SAN JUAN	a) 31.312,64	a) 30.954,22	a) 31.312,64	
	b) Obras de mejora y asfaltado de caminos municipales y obras complementarias	b) 25.050,11	b) 24.763,37	b) 25.050,11	
26	a) ALMUNIENTE	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00	
	b) Renovación de la pavimentación de varias calles de Frula: Ronda Levante y Ronda Sur	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00	
27	a) ALQUEZAR	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Consolidación de espacio público y mirador bajo la Cueva del Mullón en Alquezar II Fase	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
28	a) ALTORRICON	a) 75.000,00	a) 63.100,00	a) 63.100,00	
	b) Adecuación polideportivo: enfoscado interior y exterior de fachadas y construcción edificio anexo para almacenamiento material de festejos	b) 60.000,00	b) 50.480,00	b) 50.480,00	
29	a) ANGÜES	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Pavimentación calle Norte en Bospén	b) 41.000,00	b) 41.000,00	b) 41.000,00	
30	a) ANSO	a) 49.999,38	a) 49.999,38	a) 49.999,38	
	b) Ampliación de edificio de actividades culturales	b) 39.999,50	b) 39.999,50	b) 39.999,50	
31	a) ANTILLON	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Ejecución de una nave destinada a almacén en polígono 1 parcela 209 en Antillón	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
32	a) ARAGÜES DEL PUERTO	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Sustitución de pavimentación en la calle Charaguas en Aragües del Puerto	b) 42.000,00	b) 42.000,00	b) 42.000,00	
33	a) AREN	a) 18.020,00	a) 18.020,00	a) 18.020,00	
	b) Mejora pavimentación en varios tramos de calle La Cruz en Aren	b) 15.317,00	b) 15.317,00	b) 15.317,00	
34	a) AREN	a) 31.980,00	a) 31.980,00	a) 31.980,00	
	b) Acerado lateral del vial de entrada en Aren. Fase II	b) 27.183,00	b) 27.183,00	b) 27.183,00	



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Pág. 6 de 19

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlRfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

OBRA		OBRAS APROBADAS		OBRAS ADJUDICADAS		OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)				
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.				
35	a) ARGAVIESO	49.998,88	43.560,00	46.314,20				
	b) Mejoras en acceso y pistas polideportivas en el T.M. de Argavieso	39.999,10	34.848,00	37.051,36				
36	a) ARGUIS	50.000,00	39.234,21	42.749,64				
	b) Mejora de la red de saneamiento de Arguis	40.000,00	31.387,37	34.199,71				
37	a) AYERBE	75.000,00	31.641,81	40.275,16				
	b) Reurbanización de la calle San Miguel Fase II de Ayerbe	60.000,00	25.313,45	32.220,13				
38	a) AZANUY-ALINS	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	b) Reurbanización C/ Joaquín Costa, fase I de Azanuy	42.500,00	42.500,00	42.500,00				
39	a) AZARA	50.000,00	47.200,00	50.000,00				
	b) Edificio multiusos II fase (Según modificado de proyecto redactado en agosto de 2017)	40.500,00	38.232,00	40.500,00				
40	a) AZLOR	50.000,00	44.749,95	48.827,25				
	b) 2ª Fase "Proyecto de urbanización del entorno de la pista polideportiva en Azlor"	40.500,00	36.247,46	39.550,07				
41	a) BAELLS	50.000,00	0,00	0,00				ANULADA
	b) Acondicionamiento interior del ayuntamiento de Baells y mejora accesibilidad y espacios lúdicos del local social en Nachá	42.000,00	0,00	0,00				
42	a) BAILO	50.000,00	47.579,98	50.000,00				
	b) Obras de pavimentación parcial de calles en el núcleo urbano de Laruéus (T.M. de Bailo)	42.000,00	39.967,18	42.000,00				
43	a) BALDELLOU	25.209,01	25.209,01	23.291,18				
	b) Acondicionamiento de centro social	21.175,57	21.175,57	19.564,59				
44	a) BALDELLOU	24.790,99	24.790,99	24.790,99				
	b) Reforma y ampliación de edificio destinado a bar y vestuarios en piscinas	20.824,43	20.824,43	20.824,43				
45	a) BALLOBAR	60.000,00	52.635,00	52.634,93				
	b) Asfaltado camino acceso San Juan	48.000,00	42.108,00	42.107,94				
46	a) BANASTAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	b) Construcción de pista de padel	42.000,00	42.000,00	42.000,00				
47	a) BARBASTRO	74.999,09	64.992,73	64.992,73				
	b) Reurbanización de las calles Argensola n.º 1-17 y Martínez Vargas n.º 4-19 de Barbastro	59.999,27	51.994,18	51.994,18				
48	a) BARBUÉS	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	b) Mejora del firme de caminos municipales de Barbués	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
49	a) BARBUÑALES	50.000,00	0,00	0,00				
	b) Renovación de la red de distribución de agua. 2ª fase	42.000,00	0,00	0,00				
50	a) BARCABO	20.471,94	20.412,70	20.412,70				
	b) Pavimentación de un vial en Santa María de la Nuez de Bârcabo	17.401,15	17.350,80	17.350,80				
51	a) BARCABO	28.187,28	27.860,25	27.860,25				
	b) Sustitución de la cubierta de la antigua escuela Eripol en Bârcabo	23.959,19	23.681,21	23.681,21				
52	a) BELVER DE CINCA	75.000,00	75.000,00	75.000,00				



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlRfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
	b) Urbanización calle San Antonio. Fase II	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00	
53	a) BENABARRE	a) 74.989,99	a) 74.989,99	a) 74.989,99	
	b) Mejoras en piscinas Benabarre, pavimentaciones en Benabarre, Purroy de la Solana, Ciscar y Aler	b) 60.741,89	b) 60.741,89	b) 60.741,89	
54	a) BENASQUE	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00	
	b) Construcción de una pista de pádel cubierta en Benasque	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00	
55	a) BERANUY	a) 30.702,26	a) 30.702,26	a) 30.702,25	
	b) Mejora de pavimentos e infraestructuras urbanas en los núcleos de Calvera y Ballabriga	b) 25.789,90	b) 25.789,89	b) 25.789,89	
56	a) BERANUY	a) 19.297,74	a) 19.297,74	a) 19.297,74	
	b) 1ª fase adecuación antiguas escuelas para local social Ballabriga y reparación cubierta porche antiguo lavadero de Calvera	b) 16.210,10	b) 16.210,10	b) 16.210,10	
57	a) BERBEGAL	a) 32.996,06	a) 0,00	a) 0,00	ANULADA
	b) Pavimentación de la senda Meridiano 4ª Fase	b) 26.396,85	b) 0,00	b) 0,00	
58	a) BERBEGAL	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Modificado 1 Separata 1 del proyecto de Actuaciones urgentes para la reforma de la red de agua potable	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
59	a) BIELSA	a) 49.989,44	a) 49.987,48	a) 49.987,48	
	b) Construcción edificio educativo y cultural en C/ Calvario 6, de Bielsa. Fase II	b) 42.491,02	b) 42.489,36	b) 42.489,36	
60	a) BIERGE	a) 21.798,07	a) 21.798,07	a) 21.798,07	
	b) Reparación de muro y pavimentación de aparcamiento en Las Almunias de Rodellar	b) 17.438,46	b) 17.438,46	b) 17.438,46	
61	a) BIERGE	a) 28.201,88	a) 28.201,88	a) 28.201,88	
	b) Acondicionamiento y reparación de zona verde y acceso en las Almunias de Rodellar	b) 22.561,50	b) 22.561,50	b) 22.561,50	
62	a) BIESCAS	a) 75.000,00	a) 74.625,50	a) 74.625,50	
	b) Rehabilitación ayuntamiento. Fase II. Fachadas	b) 60.000,00	b) 59.700,40	b) 59.700,40	
63	a) BINACED	a) 75.000,00	a) 54.975,41	a) 60.634,65	
	b) Reurbanización en tramo de calle Camino Muro en Binaced II fase	b) 60.000,00	b) 43.980,33	b) 48.507,72	
64	a) BINEFAR	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00	
	b) Urbanización de la calle Mariano de Pano de Binéfar	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00	
65	a) BISAUERRI	a) 16.170,07	a) 16.170,07	a) 16.170,07	
	b) Pavimentación Barrio San Pedro de Bisaurri	b) 13.744,56	b) 13.744,56	b) 13.744,56	
66	a) BISCARRUES	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Pavimentación de la calle Aire y de la calle Mayor de Biscarrués	b) 42.000,00	b) 42.000,00	b) 42.000,00	
67	a) BLECUA Y TORRES	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Acondicionamiento de accesos e instalaciones municipales en Blecua Torres	b) 41.000,00	b) 41.000,00	b) 41.000,00	
68	a) BOLTAÑA	a) 60.000,00	a) 59.794,29	a) 60.000,00	
	b) Sala multiusos en Boltaña	b) 51.000,00	b) 50.825,15	b) 51.000,00	
69	a) BONANSA	a) 38.384,00	a) 35.695,00	a) 37.788,30	



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlRfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=



OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
	Acondicionamiento zona de aparcamiento y pavimentación tramo final norte c/ La Costera en Bonansa	32.242,56	29.983,80	31.742,17	
70	a) BONANSA	11.616,00	11.132,00	11.132,00	
	b) Cisterna para transporte de agua de 4000 lts equipada con bomba y depresor	9.757,44	9.350,88	9.350,88	
71	a) BORAU	25.550,96	25.550,96	25.550,96	
	b) Renovación de redes calle Canal de Borau	21.718,32	21.718,32	21.718,32	
72	a) BORAU	24.449,04	24.449,04	24.449,04	
	b) Pavimentación calle del Silo de Borau	20.781,68	20.781,68	20.781,68	
73	a) BROTO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	b) Renovación de varios tramos del acerado de la travesía de Broto	50.400,00	50.400,00	50.400,00	
74	a) CALDEARENAS	17.063,31	17.063,31	17.063,31	
	b) Pavimentación de un tramo de la calle adyacente a la calle General Solchaga en el núcleo de Javierrelatre	14.333,18	14.333,18	14.333,18	
75	a) CALDEARENAS	32.936,69	32.400,00	32.400,00	
	b) Pavimentación de la calle de acceso a la iglesia en el núcleo de San Vicente	27.666,82	27.216,00	27.216,00	
76	a) CAMPO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	b) Acondicionamiento de parcela pública deportiva municipal fase II	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
77	a) CAMPORRELLS	49.991,86	44.299,72	49.991,86	
	b) Acondicionamiento Plaza de la Cruz, Fase II	42.493,08	37.654,76	42.493,08	
78	a) CANAL DE BERDUN	50.000,00	50.000,00	27.331,12	
	b) Continuación de la pavimentación de la Calle Mercadal en la localidad de Berdún	42.000,00	42.000,00	22.958,14	
79	a) CANDASNOS	49.984,83	42.504,01	47.154,02	
	b) Primera fase de las obras de sustitución de la red de alcantarillado, red de agua potable y pavimentación de la C/Arrabal de Candasnos	39.987,86	34.003,20	37.723,22	
80	a) CANFRANC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	b) Pavimentación con aglomerado asfáltico de las calles Blasco de Les, Ramón y Cajal, y Albareda en Canfranc pueblo	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
81	a) CANFRANC	40.000,00	36.082,20	37.534,20	
	b) Mejora del alumbrado público en Canfranc Pueblo y Canfranc Estación	32.000,00	28.865,76	30.027,36	
82	a) CAPDESASO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	b) Acondicionamiento de almacén en calle La Huerta, n° 9 de Capdesaso, Fase I	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
83	a) CAPELLA	49.992,84	45.738,00	46.856,92	
	b) Mejora y pavimentación de la calle San Victorian de Capella	42.493,91	38.877,30	39.828,38	
84	a) CASBAS DE HUESCA	24.999,99	24.999,99	24.999,99	
	b) Obras de mejora en el edificio de la antigua herrería en Junzano	20.999,99	20.999,99	20.999,99	
85	a) CASBAS DE HUESCA	24.999,99	24.999,99	24.999,99	
	b) Obras de mejora en edificio multiusos de Sieso de Huesca	20.999,99	20.999,99	20.999,99	



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRTNU

Pág. 9 de 19

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlrfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

OBRA		OBRAS APROBADAS		OBRAS ADJUDICADAS		OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)				
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.				
86	a) CASTEJON DE MONEGROS	37.437,40	0,00	0,00				ANULADA
	b) Mejora eficiencia energética: Sustitución de farolas	29.949,92	0,00	0,00				
87	a) CASTEJON DE SOS	23.887,94	23.887,94	23.887,94				
	b) Pavimentación calle Carrera de la Ferreria de Liri	19.110,35	19.110,35	19.110,35				
88	a) CASTEJON DE SOS	35.896,70	35.896,70	35.896,70				
	b) Contenedor soterrado en Avenida el Ral (Castejón de Sos)	28.717,36	28.717,36	28.717,36				
89	a) CASTEJON DEL PUENTE	50.000,00	41.910,45	50.000,00				
	b) 1ª y 2ª fase Obras de reurbanización Calle La Bella	40.000,00	33.528,36	40.000,00				
90	a) CASTELFLORITE	50.000,00	46.222,63	49.126,63				
	b) Acondicionamiento y mejora de entornos y dependencias municipales de Castellflorite	40.000,00	36.978,10	39.301,30				
91	a) CASTIELLO DE JACA	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	b) Pavimentación de vial de acceso a cementerio y depósitos municipales	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
92	a) CASTIGALEU	50.000,00	33.013,22	36.895,98				
	b) Renovación del alumbrado público en Castigaleu	42.500,00	28.061,24	31.361,58				
93	a) CASTILLAZUELO	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	b) Construcción de la III fase edificio multiusos (enfermería, consultorio, centro social, salas multiusos)	41.500,00	41.500,00	41.500,00				
94	a) CASTILLONROY	49.997,20	49.996,24	49.993,91				
	b) Adecuación travesía salida a Baldellou	42.497,62	42.496,80	42.494,82				
95	a) CHALAMERA	50.000,00	50.000,00	49.998,77				
	b) Construcción almacén municipal	41.500,00	41.500,00	41.498,98				
96	a) CHIA	49.561,35	49.511,99	49.561,35				
	b) Pavimentación calle Perera y acceso Norte	42.127,15	42.085,19	42.127,15				
97	a) CHIMILLAS	50.000,00	38.499,67	38.499,67				
	b) Mejora de la pavimentación e instalaciones municipales en Chimillas fase II	41.500,00	31.954,72	31.954,72				
98	a) COLUNGO	50.000,00	49.066,08	50.000,00				
	b) Pavimentación de un tramo de las calles Alta, Baja y Barrio de Colungo y calle Baja de Asque	42.500,00	41.706,17	42.500,00				
99	a) ESPLUS	60.000,00	57.609,22	57.609,22				
	b) Adecuación de zona de vestuarios para campo de fútbol y piscinas en Esplus	48.000,00	46.087,38	46.087,38				
100	a) ESTADA	50.000,00	43.273,31	45.340,66				
	b) Conexión de Calle Torno y Calle del Carmen	42.000,00	36.349,58	38.086,15				
101	a) ESTADILLA	60.000,00	51.775,90	56.213,43				
	b) Modificación Fase II del proyecto de Reurbanización de parte de Calle Llenado, Avda. Carrodilla, Camino Pajares y parte Calle San Luis	48.000,00	41.420,72	44.970,74				
102	a) ESTOPIÑAN DEL CASTILLO	50.000,00	43.875,00	48.352,00				
	b) Acondicionamiento de vial de acceso al núcleo de Estopiñán del Castillo y calle Arnau Mir de Tost (según proyecto redactado en marzo de 2017)	40.000,00	35.100,00	38.681,60				



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlRfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
103	a) FAGO	49.820,07	49.820,07	49.820,07	
	b) Edificio para almacén en Fago	42.347,06	42.347,06	42.347,06	
104	a) FANLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	b) Línea aérea subterránea de media tensión para suministro de la población de Sercue, fase 8ª	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
105	a) FISCAL	49.997,83	47.905,00	47.905,00	
	b) Urbanización de calle en Borrastre	42.498,16	40.719,25	40.719,25	
106	a) FONZ	60.000,00	45.804,55	50.463,46	
	b) Reurbanización parcial en vial (Fase I) pavimentación, sustitución red alcantarillado y distribución agua en c/ la Amargura	48.000,00	36.643,64	40.370,76	
107	a) FORADADA DEL TOSCAR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	b) Rehabilitación edificio municipal para centro social en Foradada del Toscar I fase	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
108	a) FRAGA	37.643,89	37.643,89	37.643,89	
	b) Pavimentación y reposición de servicios de Calle Castillo de Fraga	30.115,11	30.115,11	30.115,11	
109	a) FRAGA	37.356,11	37.356,11	37.356,11	
	b) Sustitución de alumbrado público en el Casco Histórico de Fraga y nueva iluminación en parque La Estacada de Fraga I fase.	29.884,89	29.884,89	29.884,89	
110	a) FUEVA, LA	59.891,85	59.592,39	59.592,39	
	b) Mejora de la pavimentación en varios núcleos urbanos de La Fueva	50.908,07	50.653,53	50.653,53	
111	a) GISTAIN	50.000,00	49.922,80	49.922,80	
	b) Sustitución de caz y renovación de pavimentos en las calles Perera y Moreras del municipio de Gistain	42.500,00	42.434,38	42.434,38	
112	a) GRADO, EL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	b) Mejora de servicios, accesibilidad y pavimentación en las calles Ramón y Cajal y Santa Bárbara en El Grado	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
113	a) GRAÑEN	75.000,00	57.483,39	69.789,38	
	b) Mejora de la pavimentación y servicios en el TM de Grañén	60.000,00	45.986,71	55.831,50	
114	a) GRAUS	74.989,50	74.536,14	74.989,50	
	b) Pavimentación de la calle lateral y adecuación interior del Centro Deportivo Recreativo Gradense	62.241,29	61.865,00	62.241,29	
115	a) GURREA DE GALLEGO	75.000,00	63.301,34	69.603,86	
	b) Renovación de la red de saneamiento de la calle Mayor y pavimentación varias calles en Gurrea de Gállego	60.000,00	50.641,07	55.683,09	
116	a) HOZ DE JACA	49.419,26	49.419,26	49.419,26	
	b) Reforma y ampliación salón social	41.512,18	41.512,18	41.512,18	
117	a) HOZ Y COSTEAN	36.634,92	36.634,92	36.634,92	
	b) Pavimentación Calle Mayor de Hoz de Barbastro	30.406,98	30.406,98	30.406,98	
118	a) HOZ Y COSTEAN	13.364,93	13.364,93	2.318,71	
	b) Finalización urbanización Calle Nueva en Costean	11.092,89	11.092,89	1.924,53	



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlrfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

OBRA		OBRAS APROBADAS		OBRAS ADJUDICADAS		OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)				
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.				
119	a) HUERTO Acondicionamiento de entornos y pavimentación de accesos en Huerto y La Venta de Ballerías. II Fase	a) 50.000,00	a) 44.000,00	a) 46.764,85				
	b) 40.000,00	b) 35.200,00	b) 37.411,88					
120	a) IGRÍES Acondicionamiento Plaza de La Iglesia	a) 30.000,00	a) 29.382,01	a) 29.679,41				
	b) 25.200,00	b) 24.680,89	b) 24.930,70					
121	a) IGRÍES Mejora de la depuración de aguas residuales procedentes del núcleo de Yéqueda y zona urbanizable TM Igríes	a) 30.000,00	a) 0,00	a) 0,00				
	b) 25.200,00	b) 0,00	b) 0,00					
122	a) ILCHE Recuperación de aljibes y fuentes en Ilche, Permisán y Monesma de San Juan	a) 50.000,00	a) 49.610,00	a) 49.610,00				
	b) 40.000,00	b) 39.688,00	b) 39.688,00					
123	a) ISABENA Construc. murete y barandilla delimitación c/ Entrada Esdolomada y adecuación tramos dañados pista Riguala y Coll de Vent	a) 50.000,00	a) 49.969,75	a) 49.969,75				
	b) 42.500,00	b) 42.474,29	b) 42.474,29					
124	a) JACA Reurbanización de la calle Fondabós. 1ª Fase, Subfase 2	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00				
	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00					
125	a) JASA Cerramiento de piedra del edificio de uso polivalente	a) 16.628,51	a) 16.628,51	a) 16.628,51				
	b) 14.134,23	b) 14.134,23	b) 14.134,23					
126	a) JASA Urbanización camino del Lavadero	a) 33.346,08	a) 33.346,08	a) 33.346,08				
	b) 28.344,17	b) 28.344,17	b) 28.344,17					
127	a) LABUERDA Trabajos a realizar para la 3ª fase de acondicionamiento de la Casa Torren	a) 50.000,00	a) 49.883,02	a) 50.000,00				
	b) 42.500,00	b) 42.400,57	b) 42.500,00					
128	a) LALUENGA Almacén municipal en Laluenga	a) 50.000,00	a) 46.925,81	a) 50.000,00				
	b) 41.000,00	b) 38.479,16	b) 41.000,00					
129	a) LALUEZA Sustitución de tejas en edificios municipales en San Lorenzo del Flumen	a) 60.000,00	a) 53.999,88	a) 59.683,18				
	b) 48.000,00	b) 43.199,90	b) 47.746,54					
130	a) LANAJA Suministro e instalación de bomba de calor y conductos para climatización del pabellón deportivo municipal de Lanaja	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00				
	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00					
131	a) LAPERDIGUERA Reforma casa consistorial de Laperdiguera	a) 50.000,00	a) 47.761,50	a) 50.000,00				
	b) 42.000,00	b) 40.119,66	b) 42.000,00					
132	a) LASCELLAS-PONZANO Mejoras del abastecimiento en el núcleo urbano de Lascellas	a) 50.000,00	a) 47.000,00	a) 42.512,98				
	b) 42.000,00	b) 39.480,00	b) 35.710,91					
133	a) LASCUARRE Urbanización de parcela municipal y pavimentación y mejora de otras calles en el municipio de Lascuarre. Fase I.	a) 50.000,00	a) 35.998,00	a) 40.997,98				
	b) 42.500,00	b) 30.598,30	b) 34.848,28					
134	a) LASPAULES Pavimentación Calle Arrabal de Espés y Calle acceso de Denuy	a) 49.984,68	a) 49.984,68	a) 49.984,68				
	b) 42.486,98	b) 42.486,98	b) 42.486,98					



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlRfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

OBRA		OBRAS APROBADAS		OBRAS ADJUDICADAS		OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)				
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.				
135	a) LASPUNA	50.000,00	49.731,00	50.000,00				
	b) Reurbanización c/Única de Ceresa (TM Laspuña)	42.500,00	42.271,35	42.500,00				
136	a) LOARRE	21.239,95	21.239,95	21.239,95				
	b) Mejora e impermeabilización de balsas	16.991,96	16.991,96	16.991,96				
137	a) LOARRE	28.760,05	28.760,05	28.760,05				
	b) Pavimentación de viarios	23.008,04	23.008,04	23.008,04				
138	a) LOPORZANO	36.763,02	28.706,85	29.190,85				
	b) Mejora y asfaltado del acceso al núcleo de Loscertales (TM Loporzano)	29.410,42	22.965,48	23.352,68				
139	a) LOPORZANO	23.236,98	18.131,16	18.490,11				
	b) Mejora y asfaltado del acceso al Barrio Bajo de Castilsabás (TM Loporzano)	18.589,58	14.504,92	14.792,09				
140	a) LOSCORRALES	11.160,07	11.160,07	11.160,07				
	b) Rehabilitación piscina pública de Loscorrales mediante tratamiento superficial de PVC	8.928,06	8.928,06	8.928,06				
141	a) LUPINEN-ORTILLA	50.000,00	47.514,81	50.000,00				
	b) Reurbanización de la plaza baja de Montmesa	40.000,00	38.011,85	40.000,00				
142	a) MONESMA Y CAJIGAR	50.000,00	49.730,00	50.000,00				
	b) Mejora de vías públicas en los núcleos de Cajigar, Noguero y las Badias	42.500,00	42.270,50	42.500,00				
143	a) MONFLORITE-LASCASAS	17.564,66	17.564,66	17.564,66				
	b) Retej. edif. consult. medicos Lascasas, pintura exterior del mismo, del dep. elevado agua, del edif. piscinas, su vallado y carpintería ext. castillo	14.051,73	14.051,73	14.051,73				
144	a) MONFLORITE-LASCASAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00				
	b) Mejora de la urbanización del acceso a Monflorite desde la carretera de Huesca a Sariñena	19.200,00	19.200,00	19.200,00				
145	a) MONTANUY	50.000,00	49.825,00	49.825,00				
	b) Local social en Castarné. 2ª Fase. Rehabilitación edificio existente	42.500,00	42.351,25	42.351,25				
146	a) MONZON	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
	b) Apertura porche público en Monzón	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
147	a) NAVAL	49.927,52	49.777,34	49.777,34				
	b) Renovación de la red de saneamiento, pluviales y pavimentación de las calles Mayor y Casañes, Fase 2	40.441,29	40.319,64	40.319,64				
148	a) NOVALES	50.000,00	45.462,50	50.000,00				
	b) Ampliación de edificio municipal. Fase II	40.000,00	36.370,00	40.000,00				
149	a) NUENO	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
	b) 2ª Fase del espacio polivalente-centro en Nueno	48.600,00	48.600,00	48.600,00				
150	a) OLVENA	50.000,00	48.750,00	41.208,45				
	b) Reordenación de espacios urbanos en Olvena (Según proyecto redactado julio de 2017)	42.500,00	41.437,50	35.027,18				
151	a) ONTINENA	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
	b) Reposición pavimentación y red abastecimiento en C/ Escaleretas y reposición pavimentación en calles A y travesía San Gregorio de Ontinena	48.000,00	48.000,00	48.000,00				



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlrfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

OBRA		OBRAS APROBADAS		OBRAS ADJUDICADAS		OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)				
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.				
152	a) OSSO DE CINCA Renovación redes de alcantarillado, abastecimiento y pavimentación en calle del Medio ("Cantereta")	a) 60.000,00	a) 59.960,00	a) 59.960,00				
	b) PALO Construcción de muro de contención frente al nº 2 de la calle La Iglesia de Palo	b) 48.000,00	b) 47.968,00	b) 47.968,00				
153	a) PANTICOSA Reforma edificio municipal "La Fajuala" oficina de turismo	a) 40.980,41	a) 40.980,41	a) 40.980,41				
	b) PANTICOSA Adecuación pavimento Calle San Miguel II fase	b) 32.784,33	b) 32.784,33	b) 32.784,33				
154	a) PANTICOSA Adecuación pavimento Calle San Miguel II fase	a) 19.019,49	a) 19.019,49	a) 19.019,49				
	b) PEÑALBA Urbanización Plaza San Jorge	b) 15.215,59	b) 15.215,59	b) 15.215,59				
155	a) PEÑAS DE RIGLOS, LAS Pavimentación y reposición de redes de distribución y saneamiento en la plaza Arnau en Rasal (T.M. de Las Peñas de Riglos)	a) 50.000,00	a) 44.745,80	a) 48.620,77				
	b) PERALTA DE ALCOFEA Ampliación de la reurbanización de la Plaza Mayor de Peralta de Alcofea II fase	b) 41.000,00	b) 36.691,56	b) 39.869,03				
158	a) PERALTA DE ALCOFEA Ampliación de la reurbanización de la Plaza Mayor de Peralta de Alcofea II fase	a) 60.000,00	a) 39.217,64	a) 41.441,14				
	b) PERALTA DE CALASANZ Renovación de la red de alumbrado público de c/ Tozal y c/Alta de Peralta de la Sal	b) 48.000,00	b) 31.374,11	b) 33.152,91				
159	a) PERALTA DE CALASANZ Renovación de la red de alumbrado público de c/ Tozal y c/Alta de Peralta de la Sal	a) 23.876,34	a) 21.991,76	a) 23.876,34				
	b) PERALTA DE CALASANZ Sustitución de redes de un tramo de la Avda. San José de Calasanz	b) 19.578,60	b) 18.033,24	b) 19.578,60				
160	a) PERALTILLA Reurbanización de la calle El Callizo de Peraltilla	a) 26.123,66	a) 26.123,66	a) 26.123,66				
	b) PERALTILLA Mejoras de abastecimiento y saneamiento de Calle Callizo	b) 21.421,40	b) 21.421,40	b) 21.421,40				
161	a) PERALTILLA Mejoras de abastecimiento y saneamiento de Calle Callizo	a) 29.993,72	a) 27.200,80	a) 29.993,72				
	b) PERARRUA Mejora de la vialidad urbana de la calle La Llera de Perarrúa	b) 24.294,91	b) 22.032,65	b) 24.294,91				
162	a) PERARRUA Mejora de la vialidad urbana de la calle La Llera de Perarrúa	a) 19.999,99	a) 18.381,81	a) 19.999,99				
	b) PERTUSA Mejora de las redes de distribución de agua y de saneamiento. 5ª fase	b) 16.199,99	b) 14.889,26	b) 16.199,99				
163	a) PERTUSA Mejora de las redes de distribución de agua y de saneamiento. 5ª fase	a) 49.999,40	a) 49.999,40	a) 49.999,40				
	b) PIRACES Renovación de las redes de distribución y saneamiento en la Calle Baja de Piracés. Anualidad 2017	b) 41.999,50	b) 41.999,50	b) 41.999,50				
164	a) PIRACES Renovación de las redes de distribución y saneamiento en la Calle Baja de Piracés. Anualidad 2017	a) 50.000,00	a) 45.700,00	a) 49.937,93				
	b) PLAN Acondicionamiento de la cubierta de la iglesia San Esteban en Plan	b) 40.000,00	b) 36.560,00	b) 39.950,34				
165	a) POLEÑO Renovación de aceras de las calles Aragón, Monegros y plaza San Sebastián de Poleño	a) 50.000,00	a) 49.273,99	a) 50.000,00				
	b) POZAN DE VERO Edificio anexo y entorno de centro sociocultural	b) 40.000,00	b) 39.419,19	b) 40.000,00				
166	a) POZAN DE VERO Edificio anexo y entorno de centro sociocultural	a) 50.000,00	a) 49.852,00	a) 50.000,00				
	b) PLAN Acondicionamiento de la cubierta de la iglesia San Esteban en Plan	b) 42.000,00	b) 41.875,68	b) 42.000,00				ANULADA



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlRfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRTNU

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
170	a) PUEBLA DE CASTRO, LA b) Derribo antiguo depósito de agua y acondicionamiento de plaza Mayor	a) 49.934,16 b) 39.947,33	a) 49.934,16 b) 39.947,33	a) 49.934,16 b) 39.947,33	
171	a) PUENTE DE MONTAÑANA b) II Fase adecuación espacios degradados en laterales de la carretera N-230 en su acceso norte al casco urbano de Puente de Montañana	a) 24.970,73 b) 21.225,12	a) 24.970,73 b) 21.225,12	a) 24.970,73 b) 21.225,12	
172	a) PUENTE DE MONTAÑANA b) II Fase adecuación espacios degradados en laterales de la carretera N-230 en su acceso norte al casco urbano de Puente de Montañana	a) 25.000,00 b) 21.250,00	a) 18.929,27 b) 16.089,88	a) 21.427,81 b) 18.213,64	
173	a) PUENTE LA REINA DE JACA b) Acondicionamiento del puente sobre río Aragón-Subordán en Javierregay	a) 50.000,00 b) 42.000,00	a) 34.709,46 b) 29.155,96	a) 38.560,35 b) 32.390,69	
174	a) PUERTOLAS b) Mejoras de infraestructuras municipales en núcleos urbanos del municipio de Puértolas	a) 49.981,90 b) 42.484,62	a) 49.912,50 b) 42.425,63	a) 49.912,50 b) 42.425,63	
175	a) PUEYO DE ARAGUAS, EL b) Obras de reforma y ampliación de casa Consistorial, 2ª fase	a) 50.000,00 b) 42.500,00	a) 50.000,00 b) 42.500,00	a) 50.000,00 b) 42.500,00	
176	a) PUEYO DE SANTA CRUZ b) Vehículo multiusos para servicios municipales y accesorios	a) 50.000,00 b) 41.000,00	a) 49.850,50 b) 40.877,41	a) 49.850,00 b) 40.877,00	
177	a) QUICENA b) Obras de mejora de la pavimentación de las calles Arenal, Molino y Avenida la Canaleta de Quicena	a) 50.000,00 b) 42.000,00	a) 50.000,00 b) 42.000,00	a) 50.000,00 b) 42.000,00	
178	a) ROBRES b) Demolición parcial de edificio y acondicionamiento de nave para uso almacén garaje municipal en Robres	a) 30.000,00 b) 24.000,00	a) 29.419,08 b) 23.535,26	a) 29.419,08 b) 23.535,27	
179	a) ROBRES b) Obras de reposición de redes de distribución y saneamiento en Calle Huesca de Robres. Segregado n.º 1	a) 30.000,00 b) 24.000,00	a) 30.000,00 b) 24.000,00	a) 28.516,08 b) 22.812,86	
180	a) SABIÑANIGO b) Peatonalización de vial en la Plaza Constitución de Sabiñánigo	a) 74.999,99 b) 59.999,99	a) 71.244,80 b) 56.995,84	a) 74.007,30 b) 59.205,83	
181	a) SAHUN b) Reforma del alumbrado público de las localidades de Sahún, Eriste y Eresué, Fase 2	a) 50.000,00 b) 40.000,00	a) 41.900,49 b) 33.520,39	a) 46.900,51 b) 37.520,41	
182	a) SALAS ALTAS b) Reurbanización tramo Calle Entremuro	a) 50.000,00 b) 40.000,00	a) 43.350,60 b) 34.680,48	a) 42.539,11 b) 34.031,29	
183	a) SALAS BAJAS b) Acondicionamiento de camino de Ariño	a) 10.000,00 b) 8.200,00	a) 10.000,00 b) 8.200,00	a) 10.000,00 b) 8.200,00	
184	a) SALAS BAJAS b) Reordenación de zona deportiva en Salas Bajas	a) 40.000,00 b) 32.800,00	a) 40.000,00 b) 32.800,00	a) 40.000,00 b) 32.800,00	
185	a) SALILLAS b) Nuevo depósito de abastecimiento de agua potable a la población de Salillas	a) 49.442,75 b) 41.531,91	a) 36.538,20 b) 30.692,09	a) 33.893,72 b) 28.470,72	



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlRfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

OBRA		OBRAS APROBADAS		OBRAS ADJUDICADAS		OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)				
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.				
186	a) SALLEN DE GALLEGO	43.813,20	43.813,20	43.813,20				
	b) Obras de soterramiento contenedores en Calle Francia de Sallent de Gállego	35.050,56	35.050,56	35.050,56				
187	a) SAN ESTEBAN DE LITERA	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	b) Urbanización calle Obago II fase	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
188	a) SAN JUAN DE PLAN	49.998,60	49.621,00	49.621,00				
	b) Edificio para salón social. Separata IV	42.498,81	42.177,85	42.177,85				
189	a) SAN MIGUEL DEL CINCA	24.333,56	22.150,01	24.333,56				
	b) Pavimentaciones en Santalecina	19.466,85	17.720,01	19.466,85				
190	a) SAN MIGUEL DEL CINCA	35.648,31	32.791,00	35.648,31				
	b) Pavimentación de la calle Arrabal de Estiche de Cinca	28.518,65	26.232,80	28.518,65				
191	a) SANGARREN	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	b) Pavimentación parcial del camino Vicien y otros	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
192	a) SANTA CILIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
	b) Ampliación centro social y cultural en Santa Cilia	21.250,00	21.250,00	21.250,00				
193	a) SANTA CILIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
	b) Formación de porche anexo al edificio de las piscinas municipales	21.250,00	21.250,00	21.250,00				
194	a) SANTA CRUZ DE LA SEROS	24.855,55	24.855,55	24.855,55				
	b) Acondicionamiento de sendas y caminos municipales y una fuente de Santa Cruz de la Serós (según proyecto redactado en marzo de 2017)	21.127,22	21.127,22	21.127,22				
195	a) SANTA CRUZ DE LA SEROS	17.532,02	17.532,02	17.532,02				
	b) Acondicionamiento del camino municipal al depósito de abastecimiento de agua en Santa Cruz de la Serós	14.902,22	14.902,22	14.902,22				
196	a) SANTA MARIA DE DULCIS	26.000,00	26.000,00	26.000,00				
	b) Reforma centro social en Buera	22.100,00	22.100,00	22.100,00				
197	a) SANTA MARIA DE DULCIS	24.000,00	24.000,00	24.000,00				
	b) Instalación báscula municipal	20.400,00	20.400,00	20.400,00				
198	a) SANTALIESTRA Y SAN QUILEZ	49.975,63	46.379,30	49.975,63				
	b) Mejora del entorno urbano de la iglesia parroquial de Santaliestra	42.479,29	39.422,41	42.479,29				
199	a) SARIÑENA	75.000,00	67.425,00	72.009,69				
	b) Pavimentación de aceras, carril bici y acondicionamiento de zona verde en la avda. de los Monegros de Sariñena. Fase II	60.000,00	53.940,00	57.607,75				
200	a) SECASTILLA	50.000,00	49.380,00	49.380,00				
	b) Obras de urbanización de solar en el núcleo urbano de Secastilla para acondicionarlo como espacio público. Fase II	40.000,00	39.504,00	39.504,00				
201	a) SEIRA	43.510,96	38.704,95	42.538,47				
	b) Urbanización tramo final vía pirenaica en Seira	36.549,21	32.512,16	35.732,31				
202	a) SEIRA	6.485,20	6.485,20	6.485,20				



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlRfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=



OBRA		OBRAS APROBADAS		OBRAS ADJUDICADAS		OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE		OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)				
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.				
	b) Rehabilitación lavadero de Abi	b) 5.447,57	b) 5.447,57	b) 5.447,57				
203	a) SENA	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00				
	b) Rehabilitación de Casa Abadia. Fase 3ª (uso sociocultural).	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00				
204	a) SENES DE ALCUBIERRE	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00				
	b) Pavimentación de la plaza Miguel de Cervantes de Senés de Alcubierre	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00				
205	a) SESA	a) 50.000,00	a) 48.400,00	a) 50.000,00				
	b) Mejora de la pavimentación de un tramo de la c/ Barceloneta de Sesa	b) 40.000,00	b) 38.720,00	b) 40.000,00				
206	a) SESUE	a) 49.618,95	a) 40.211,20	a) 42.296,03				
	b) Pavimentación e iluminación calle La Serbera y calle La Sani	b) 42.176,11	b) 34.179,52	b) 35.951,63				
207	a) SIETAMO	a) 53.146,49	a) 0,00	a) 0,00	ANULADA			
	b) Construcción de un recinto multiusos fase I en Siétamo	b) 44.111,59	b) 0,00	b) 0,00				
208	a) SOPEIRA	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00				
	b) Centro de interpretación del agua y la electricidad (CIAE). Casa Toni Sopeira. Fase 2.	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00				
209	a) SOTONERA, LA	a) 60.000,00	a) 54.600,00	a) 60.000,00				
	b) Reforma pavimentación Calle Castillo de Bolea, 1ª fase	b) 48.000,00	b) 43.680,00	b) 48.000,00				
210	a) TAMARITE DE LITERA	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00				
	b) Reurbanización del Camino de la Colomina. Fase 2	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00				
211	a) TARDIENTA	a) 60.000,00	a) 60.000,00	a) 60.000,00				
	b) Reurbanización Calle La Virgen, tramo entre Calle del Sol y Calle Acequia	b) 48.000,00	b) 48.000,00	b) 48.000,00				
212	a) TELLA-SIN	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00				
	b) Acondicionamiento de la C/ de la Era en Badain	b) 42.500,00	b) 42.500,00	b) 42.500,00				
213	a) TIERZ	a) 60.000,00	a) 59.714,18	a) 59.714,18				
	b) Urbanización Calle Alta y Herrería	b) 51.000,00	b) 50.757,05	b) 50.757,05				
214	a) TOLVA	a) 27.541,32	a) 27.541,32	a) 27.541,32				
	b) Ruta turística interpretada al Congosto de Cajigar desde Tolva	b) 23.410,12	b) 23.410,12	b) 23.410,12				
215	a) TOLVA	a) 22.392,32	a) 22.392,32	a) 22.392,32				
	b) Acondicionamiento del acceso y entorno de la torre de vigilancia de Luzas	b) 19.033,47	b) 19.033,47	b) 19.033,47				
216	a) TORLA	a) 50.000,00	a) 49.610,00	a) 50.000,00				
	b) Rehabilitación local social en Linás de Broto. Fase III Instalaciones y fachadas	b) 40.000,00	b) 39.688,00	b) 40.000,00				
217	a) TORRALBA DE ARAGON	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 49.109,59				
	b) Realización de drenaje bajo las instalaciones de agua potable de Torralba de Aragón	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 39.287,57				
218	a) TORRE LA RIBERA	a) 50.000,00	a) 48.500,02	a) 50.000,00				
	b) Obras de construcción de salón social municipal en las Vilas del Turbón. Fase 1ª	b) 42.500,00	b) 41.225,02	b) 42.500,00				
219	a) TORRENTE DE CINCA	a) 75.000,00	a) 75.000,00	a) 75.000,00				
	b) Rehabilitación de edificio de la Casa del Médico	b) 60.000,00	b) 60.000,00	b) 60.000,00				
220	a) TORRES DE ALCANADRE	a) 50.000,00	a) 49.500,00	a) 50.000,00				



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlrFD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
	b) Acondicionamiento y mejora del camino Sariñena en Torres de Alcanadre	b) 42.000,00	b) 41.580,00	b) 42.000,00	
221	a) TORRES DE BARBUÉS	a) 50.000,00	a) 46.149,99	a) 47.368,69	
	b) Remodelación de las piscinas municipales de Valfonda de Santa Ana. 2017	b) 40.000,00	b) 36.920,00	b) 37.894,96	
222	a) TRAMACED	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Pavimentación y mejora de instalaciones en calles de Tramaced (Anualidad 2017)	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
223	a) VALFARTA	a) 29.800,00	a) 29.799,99	a) 29.800,00	
	b) Mejoras en el espacio urbano de Valfarta	b) 23.840,00	b) 23.839,99	b) 23.840,00	
224	a) VALLE DE BARDAGI	a) 49.725,57	a) 49.725,57	a) 49.725,57	
	b) Mejora infraestructuras urbanas en Valle de Bardagi: Muro entrada Aguascaldas y revestimiento cuneta en acceso Sta. Maura	b) 42.266,73	b) 42.266,73	b) 42.266,73	
225	a) VALLE DE HECHO	a) 59.985,59	a) 59.985,59	a) 59.985,59	
	b) Mejoras en la escuela de Hecho y urbanización de calle en Urdués	b) 47.988,47	b) 47.988,47	b) 47.988,47	
226	a) VALLE DE LIERP	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Adecuación acceso a Padarniu	b) 42.500,00	b) 42.500,00	b) 42.500,00	
227	a) VELILLA DE CINCA	a) 49.987,56	a) 49.987,56	a) 49.987,56	
	b) II fase de Sustitución de la red de alcantarillado y pavimentación de la C/ Esperanza	b) 39.990,05	b) 39.990,05	b) 39.990,05	
228	a) VENCILLON	a) 50.000,00	a) 48.989,27	a) 50.000,00	
	b) Ejecución de pista de padel y reforma de coronación de vasos de piscinas municipales	b) 40.500,00	b) 39.681,31	b) 40.500,00	
229	a) VIACAMP Y LITERA	a) 50.000,00	a) 45.028,79	a) 50.000,00	
	b) I fase de rehabilitación para la consolidación estructural de la Iglesia de San Esteve en Viacamp	b) 40.000,00	b) 36.023,03	b) 40.000,00	
230	a) VICIEN	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Mejora en el abastecimiento de agua de Vicién	b) 41.000,00	b) 41.000,00	b) 41.000,00	
231	a) VILLANOVA	a) 45.029,99	a) 43.904,24	a) 45.029,99	
	b) Mejoras en abastecimiento y saneamiento c/ La Fontaneta	b) 37.825,19	b) 36.879,56	b) 37.825,19	
232	a) VILLANUA	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Pavimentación plaza la Fuente	b) 40.000,00	b) 40.000,00	b) 40.000,00	
233	a) VILLANUEVA DE SIGENA	a) 49.953,54	a) 0,00	a) 0,00	ANULADA
	b) Mejora de la pavimentación de la calle X y Plaza de España de Villanueva de Sigena	b) 39.962,83	b) 0,00	b) 0,00	
234	a) YEBRA DE BASA	a) 22.551,21	a) 22.551,21	a) 22.039,78	
	b) Reasfaltado de calle Ballarán y calle Alta en San Julián de Basa	b) 19.168,53	b) 19.168,53	b) 18.733,81	
235	a) YEBRA DE BASA	a) 27.448,79	a) 27.448,79	a) 27.448,79	
	b) Reasfaltado de tramo de calle Oturia y calle Roseras en Yebra de Basa	b) 23.331,47	b) 23.331,47	b) 23.331,47	
236	a) YESERO	a) 50.000,00	a) 50.000,00	a) 50.000,00	
	b) Pavimentación y renovación de un tramo de la Plaza del Ayuntamiento de Yésero	b) 42.500,00	b) 42.500,00	b) 42.500,00	
237	a) ZAIDIN	a) 75.000,00	a) 59.739,58	a) 63.325,41	



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlRfD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=

OBRA		OBRAS APROBADAS	OBRAS ADJUDICADAS	OBRAS TERMINADAS A 31 DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Núm	a) Denominación de la obra	a) Importe aprobado	a) Importe adjudicación (*)	a) Importe certificado (*)	
	b) Denominación del municipio	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	b) Subvención D.P.H.	
	b) Reposición de pavimentación y redes de saneamiento y abastecimiento de la calle Fraga de Zaidín	b) 60.000,00	b) 47.791,66	b) 50.660,32	
238	a) BISAURRI	a) 33.564,07	a) 33.564,07	a) 33.564,07	
	b) Centro social, abrevadas y lavaderos de Arasán	b) 28.529,46	b) 28.529,46	b) 28.529,46	
239	a) CASTEJON DE MONEGROS	a) 22.552,25	a) 20.509,50	a) 21.235,50	
	b) Mejora eficiencia energética: Climatización pabellón multiusos	b) 18.041,80	b) 16.407,60	b) 16.988,40	
<b>T O T A L E S</b>		<b>a) 10.833.816,79</b>	<b>a) 9.930.406,04</b>	<b>a) 10.093.602,79</b>	
		<b>b) 8.876.809,71</b>	<b>b) 8.136.926,63</b>	<b>b) 8.269.777,52</b>	

**NOTA:** Los importes superiores a la adjudicación, son debidos a los pagos efectuados por los honorarios de proyecto y/o dirección de obra financiados, en su caso, con las bajas de las adjudicaciones de las obras.

(\*) Los importes relativos a la adjudicación y al certificado de la obra, son de acuerdo al importe aprobado en el Plan excluyéndose otras financiaciones de otros entes que hayan podido tener las obras cuyo presupuesto excede del aprobado en el Plan.



**Liquidación definitiva Plan Provincial Cooperación 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.954329 - 28/03/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P9ATVY-LVRRCTNU

Hash SHA256:  
Os7ocpHjTInUeZlrFD  
d3kY/RzPi8zrQD52G  
Mg5QKNSk=